



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
 Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:266636/3634

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
 και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1
 261010, Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1639/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: οικ. 238608/6526/29-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) Η υπ' αρ. 587/2017 (ΑΔΑ ΩΔΠΖ7Λ6-ΑΓΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία βρέθηκε Νόμιμη με το υπ'αρ 120201/23-6-2017 (ΑΔΑ 6ΠΙΖΟΡ1Φ-Θ9Θ) έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1639/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1639/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 274680/3760/6-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστείδοπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κωσταριάς Δημήτριος - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος ,Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου , Δεληγιάννης Παναγιώτης Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Αιτ/νίας και Λιάγκας Παναγιώτης ,Προϊστάμενος Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για θέματα της ημερήσιας διάταξης και β) οι Δικηγόροι, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων οι οποίοι σχετίζονται με το 54^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως κάτωθι:

- Τζαμαλούκας Θεόδωρος, εκπρόσωπος της εταιρίας ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ο.Ε.
- Κούντριας Θωμάς , εκπρόσωπος της εταιρίας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.»
- Χριστοδουλόπουλος Λυσίας , εκπρόσωπος του κ. Τρίγκα Νικολάου του Φωτίου.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1639/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **34ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. **238608/6526/29-9-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 2480/17-6-2016 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. 2014 – 2020 |

4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης

Αρ. 2756/14-07-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτ.Ελλάδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Ανάδοχος Μελέτης
2. Ποσό Σύμβασης
3. Ημερομηνία περαίωσης
4. Δ/νουσα Υπηρεσία
3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης

Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-
Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-
Ξ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε.

423.622,82 € (με Φ.Π.Α.)

28-09-2012

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Απόφαση 191/2012 Περι/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης
3. Ημερομηνία Δημοπράτησης
4. Σύστημα Δημοπράτησης
5. Έκπτωση "
6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου
7. Ποσό Σύμβασης
8. Ημερομηνία Σύμβασης

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.

09-04-2013

Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.

43,73%

Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.)

08-05-2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης

08-11-2015 (18 μήνες)

1η Παράταση προθεσμίας

31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

2η Παράταση προθεσμίας

08-05-2016 (απόφ.188/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

3η Παράταση προθεσμίας

31-12-2016 (απόφ.1578/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

4η Παράταση προθεσμίας

31-07-2017 (απόφ.587/2017 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)

5η Παράταση προθεσμίας

31-12-2017 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1ος Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με
αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ:6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)

2ος Α.Π.Ε.

2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με
αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ:ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 26-04-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. 110569/2885/26-04-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-12-2017, δηλαδή κατά πέντε (5) μήνες από την προηγούμενη αιτηθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

Στο εγκεκριμένο πεδίο λήψης αδρανών υλικών 4 (περιοχή Λιναριάς) δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα να γίνουν εκσκαφές λόγω έντονων αντιδράσεων και αντιρρήσεων της τοπικής κοινωνίας της Λιναριάς με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικό έλλειμμα στην ποσότητα των αδρανών υλικών

πλήρωσης των συρματοκιβωτίων. Το έλλειμμα αυτό καλύφθηκε με τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια και μεταφορά υλικών λιθοπλήρωσης συρματοκιβωτίων» με προϋπολογισμό 608.878,33 ευρώ. Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα τον Μάιο 2016 και η σύμβαση με τον Ανάδοχο υπογράφηκε την 05-07-2017. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι απομένει για υλοποίηση το τοιχείο από συρματοκιβώτια στη θέση Καλυβάκια (μήκους 1.200μ. περίπου) και στη θέση Αρχαία Ολυμπία (μήκους 1.550μ. περίπου), ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών αναμένεται να είναι περίπου έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της προμήθειας (05-07-2017) δηλαδή έως τις 31-12-2017.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της πέμπτης (5ης) παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2017, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. 238608/6526/29-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. 587/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 5^η παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€, Πηγή χρηματοδότησης Ε.Π. 2014 – 2020, ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε, μέχρι 31-12-2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία