



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 25 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:276602/3790

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1725/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 265648/3512/5.10.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1725/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016" Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ.281555/3855/13.10.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Γαβριηλίδης Κων/νος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1725/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 40^ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016" Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 265648/3512/5.10.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 3.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α	
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 25.5.2016	
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 55,72%	
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 1.339.169,72 € (με Φ.Π.Α)/ 12.10.2016	
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 12.10.2016	
Συμβατική Περαιώση	: 12.10.2017	
1 ^η Παράταση Περαιώσης (η παρούσα)	: 30.4.2018	
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ-501/2014 (ενάριθμος 2014ΕΠ50100001) της Π.Δ.Ε.	

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 28/9/2017 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται

παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά **εξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι **30.4.2018**, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων:

- Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τον χειμώνα 2016-2017 (ιδιαίτερος χαμηλές θερμοκρασίες, συνεχείς βροχοπτώσεις κ.α.), δεν επέτρεπαν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.
- Με την υπ' αριθμ 58170/490/03-03-2017 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση με ανάλωση μέρους των απροβλέπτων σε αύξηση συμβατικών ποσοτήτων και στην δαπάνη των νέων εργασιών. Με την πρόοδο των εργασιών του έργου πρόέκυψε ότι για την άρτια και την έντεχνη υλοποίηση του, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις συμβατικώς προβλεπόμενες και οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση λοιπών αναγκών του επαρχιακού οδικού δικτύου από τα ακραία φαινόμενα που επικρατήσαν για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης που είναι η συντήρηση και αποκατάσταση οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Για την

ένταξη αυτών των εργασιών στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας συνταχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, επίσης σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. 272391/3599/5-10-2017 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση στο έργο των ως απαιτούμενων υπερσυμβατικών ποσοτήτων

- Η αυξημένη κίνηση οχημάτων σε διάφορα σημεία του Επαρχιακού Οδικού δικτύου προκαλούσαν δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών

Βάσει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι, οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος, δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » ΜΕ δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ» και έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης ο επερχόμενος χειμώνας 2017-2018, θα προκαλέσει εκ των πραγμάτων καθυστέρηση στην εκτέλεση ορισμένων εργασιών συντήρησης λόγω βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, ειδικά στα ορεινά του Νομού, που υπολείπονται εργασίες συντήρησης

Για τον λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης αυτού λαμβανομένων μεταξύ άλλων υπόψη:

1. Του γεγονότος ότι συντρέχει περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ
2. Της ανάγκης να ολοκληρωθούν οι εργασίες του έργου και να εκτελεστούν οι περιληφθείσες στο 2^ο ΑΠΕ εργασίες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εργολαβίας που είναι η υλοποίηση απαιτητών παρεμβάσεων για τη συντήρηση και την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου όπως αυτές έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τη σύμβασης

Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **30.4.2018**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ: 265648/3512/5.10.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την **1^η Παράταση προθεσμίας** για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2016 (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΥΡΓΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΗΛΙΔΑΣ , ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2015-2016" Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Ας, έως και τις **30.4.2018**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου

48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου