



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 22 Νοεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.304441/4147

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας  
και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

**ΚΟΙΝ:** Δ/ση Τεχνικών Έργων  
της ΠΔΕ  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 ,  
26110, Πάτρα.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1959/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1)Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 287049/7716/27-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1959/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράταση προθεσμίας της εργολαβίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ)», για δικές σας ενέργειες .

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1959/2017

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 46/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

#### ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

#### ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 14η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **312726/4327/10-11-2017** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Δημόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα για το 62<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.**

Αρ. Απόφασης 1959/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 77ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράταση προθεσμίας της εργολαβίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν.ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ.»'

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ. οικ. **287049/7716/27-10-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012 Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014

#### I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100014   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.370.000,00€   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Αρ.πρωτ.11078/ΔΕ-1391/07.03.2012 Απόφασης της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης       | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                              |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2012                               |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης        | Αρ. 427/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                             |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 05-12-2012                                |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.   |
| 4. Εκπτώση                               | 47,15%                                    |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | Αρ.919/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)              |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 23-05-2014                                |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 23-11-2014 (6 μήνες)                                |
| 1η Παράταση                | 23-05-2015 (Απόφαση με αρ.44/2015 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.)   |
| 2η Παράταση                | 23-09-2015 (Απόφαση με αρ.567/2015 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.)  |
| 3η Παράταση                | 23-11-2015 (Απόφαση με αρ.1165/2015 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.) |
| 4η Παράταση                | 23-04-2016 (Απόφαση με αρ.1392/2015 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.) |
| 5η Παράταση                | 23-02-2017 (Απόφαση με αρ.1237/2016 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.) |
| 6η Παράταση                | 23-10-2017 (Απόφαση με αρ.756/2017 Οικ.Επ. Π.Δ.Ε.)  |

7η Παράταση	Υπό έγκριση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	
1ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ.344547/11229/09-01-2015 (ΑΔΑ: ΒΖΨ67Λ6-ΒΣΞ)
2ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 100614/3251/27-04-2015 (ΑΔΑ: 7Χ8Θ7Λ6-ΗΩ4)
3ος Α.Π.Ε. 1.763.610,38€ (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αποφ.Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ.πρωτ. 232974/7474/23-09-2015 (ΑΔΑ: 70ΗΤ7Λ6-ΠΑΛ)
4ος Α.Π.Ε. & 1η Σ.Σ.	Απόφ. με αρ.1632/2016 Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε.

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 19-10-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. 287049/7716/19-10-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 23-03-2018, δηλαδή συνολικά κατά πέντε (5) μήνες από την τελευταία παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της από 07-08-2017 αίτησης ανάκλησης της με αριθμό 198/2017 πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της έβδομης (7ης) παράτασης προθεσμίας μέχρι 23-03-2018, δηλαδή κατά πέντε (5) μήνες, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της από 07-08-2017 αίτησης ανάκλησης της με αριθμό 198/2017 πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προσυμβατικό έλεγχο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης..»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ. **287049/7716/27-10-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 7η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, των εργασιών της εργολαβίας «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)**» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΙΓΙΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ)**», κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι 23-03-2018, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω στην εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.370.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ001 Π.Δ.Ε.2012 Κ.Ε. 2012ΕΠ00100014

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία