



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 29 Νοεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:319425/4413

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2030/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: 318740/8550/16.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.**2030/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 48/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ. 320427/4427/17.11.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καπράλος Σπυρίδων – αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβρηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2030/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **53ο θέμα στην ημερήσια διάταξη με τίτλο:** «Έγκριση 1ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 318740/8550/16.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

«Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 4.797.000,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αμφιλοχίας |
| 2. Απόφαση Έγκρισης δημοπράτησης | τευχών Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. με αριθ. 24/2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 8-05-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 9,12 % |

5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού 1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9).
6. Ποσό Σύμβασης 4.374.073,07 Ευρώ με Φ.Π.Α
7. Ημερομηνία Σύμβασης 29/09/2015
«Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
8. Ανάδοχος:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 29-10-2017
1^η Παράταση-.....-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2017 (ΑΔΑ:.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 17-05-2017 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.**

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013 , ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών τους δέκα τρεις (13) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες και δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες για δοκιμαστική λειτουργία, και συνολικό χρόνο-ημερομηνία περαιώσης την 29/04/2015.

γ) Το από 17-05-2017 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.**

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα .

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαιώσης έως **28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**

και επιπλέον αυτής ότι :

- το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»,
- την υποχρέωση για υποβολή και έγκριση της μελέτης εφαρμογής,
- την υποχρέωση της αναδόχου για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας (επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με δυσκολίες στην πρόσβαση)
- την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή αυτής στις 24/02/2016
- την αναγκαιότητα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με τη μέθοδο των χαλικοπασσάλων
- την σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υποβολή στην ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς γνωμοδότηση στις 21/04/2016, αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων) με την εν τέλει έγκριση αυτού από τη Προϊσταμένη Αρχή στις 18/08/2016 με την με αριθ. 974/20156 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
- την έναρξη των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης του εδάφους στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα ανά τμήμα του έργου.
- ότι αναμενόταν η έγκριση εντός του Οκτωβρίου 2016 η δημοσίευση του ΦΕΚ για την εκτέλεση των εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού από τις ΕΕΛ προς το υποθαλάσσιο αγωγό και το σχετικό φρεάτιο διάθεσης που εν τέλει εκδόθηκε στις 24-05-2017 και λόγω τουριστικής περιόδου οι εργασίες άρχισαν τα μέσα Σεπτεμβρίου (απαιτείται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας). Επίσης αναμένεται η απόφαση έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία (Υπουργείο

Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του υποθαλασσίου αγωγού (εκτιμάται εντός του Δεκεμβρίου 2017).

- ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δυσμενείς με βροχόπτωση και πλημμυρικά φαινόμενα .
- η μη ασφαλοστρωμένη οδός πρόσβασης για μηχανήματα μεγάλου απόβαρου και διαστάσεων είναι ασταθής (στην κατάντη παρειά της οδού υπάρχει χωμάτινη τάφρος διαστάσεων 5,00μ.μ.* 2,50μ.μ.) και υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα επί αυτής με αύξηση της επικινδυνότητας διέλευσης κατά τους χειμερινούς μήνες.
- εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των Ε.Ε.Α. Μενιδίου

ζ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

η) Το με α.π. 12017/14-11-2017 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως **28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.**

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 318740/8550/16.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 28-04-2019, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου