



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 12 Δεκεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:329072/4578

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2169/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 276883/7447/24.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.**2169/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ001000001, προϋπολογισμού 367.664,91 € (με ΦΠΑ)» , για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 5^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ. 335933/4683/1.12.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρια Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Γαβριηλίδης Κων/νος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2169/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **47ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ001000001, προϋπολογισμού 367.664,91 € (με ΦΠΑ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.πρωτ.: 276883/7447/24.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Έργο: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ00100000 (π.κ. 2006ΜΠ00130021), προϋπολογισμού 367.664,91 € (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός υποέργου: 103.546,32 € (π.π. 562.305,98 €)

1. Ιστορικό υποέργου:

Αρχικός Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001/3):	562.305,98 € (με ΦΠΑ)	
Νέος Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001):	103.546,32 € (με ΦΠΑ)	
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ	
Ημερομηνία διαγωνισμού:		05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης:		5190/19-06-2007
Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ		
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	02-07-2007	
Ποσό σύμβασης:		562.305,98 € (με ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης:	ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.	
Υπόλοιπο προς αποπεράτωση:	103.546,32 € (με ΦΠΑ)	
Προθεσμία περαίωσης:		7404/07-09-2007
Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009		
1η Παράταση περαίωσης:		29860/3038/01-
06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009		
2η Παράταση περαίωσης:		30506/1429/15-
03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010		
3η Παράταση περαίωσης:		31672/1434/15-
4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011		
4η Παράταση περαίωσης:		470/2012
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012		
5η Παράταση περαίωσης:		265/2013
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013		
6η Παράταση περαίωσης:		33/2014
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2014		
7η Παράταση περαίωσης:	139/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως	
31-12-2015		
8η Παράταση περαίωσης:	915/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως	
31-12-2016		

9η Παράταση περαίωσης:
30-06-2017

429/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 54829/5226/2014 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: ΒΗΟΟΡΙΦ-196), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αρ. 333/2014 Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙ077Λ6-286), για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας» έως την 31/12/2014.
3. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδα (ΑΔΑ: ΒΛΒ07Λ6-0ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 31-12-2016.
4. Η ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021.
5. Η ΣΑΜΠ 001 έτους 2014 (ΑΔΑ: 7ΩΤΗΦ-ΠΨΙ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 367.664,91 € για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021, δεδομένου ότι από την ΣΑΜΠ 001/3 έχει πληρωθεί το ποσό των 458.759,66 €.
6. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 214362/5829/02-08-2017 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2017.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης του ήταν η **30-06-2017**. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, η παράταση αυτή είναι

απαραίτητη λόγω του ότι μετά την ολοκλήρωση της γεωτεχνικής μελέτης, και σαν αποτέλεσμα των ευρημάτων αυτής, προκύπτει η ανάγκη μερικού ανασχεδιασμού πολλών από τα έργα προστασίας, κυρίως των κυματοθραυστών, ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν οι μεγάλες αναμενόμενες καθιζήσεις. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 30/06/2017 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:

**«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»
μέχρι την 31-12-2017**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).

- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 276883/7447/24.11.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέχρι την 31-12-2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου