



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
 Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Πάτρα 28 Δεκεμβρίου 2017**

**Αρ.Πρωτ.:348044/4838**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και  
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΟΙΝ.:**

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2273/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ'αριθμ.πρωτ: 343156/9247/12.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.**2273/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381», για δικές σας ενέργειες .

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ. 353263/4915/15.12.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Γαβρηλίδης Κων/νος, και Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2273/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση 7<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ 343156/9247/12.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Για έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»**

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002   |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 37.765.920,00 €   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011 |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 23-08-2012   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση                               | 17,15 %  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 525/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.   |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013  |
| 8. Ανάδοχος:                             | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.   |

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-04-2015                            |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση    | 10-10-2015 (αριθ. απόφασης 68/2015)   |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση    | 21-12-2015 (αριθ. απόφασης 1203/2015) |

3 <sup>η</sup> Παράταση	18-11-2015 (αριθ. απόφασης 1504/2015)
4 <sup>η</sup> Παράταση	11-11-2016 (αριθ. απόφασης 1349/2016)
5 <sup>η</sup> Παράταση	25-05-2017 (αριθ. απόφασης 579/2017)
6 <sup>η</sup> Παράταση	30-01-2018 (αριθ. απόφασης 1795/2017)
7 <sup>η</sup> Παράταση - Υπό έγκριση	10-04-2018 (αριθ. απόφασης ...../2017)

## **II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 08-11-2017 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **10-04-2018**.

## **III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013 , ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 29/04/2015.

γ) Το από 08-11-2017 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 10-04-2018.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα .

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την σύμφωνη γνώμη της Δ/νας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 10-04-2018.

ζ) Τις διακοπές των εργασιών σε τμήματα του έργου από τη αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, όπου έναρξη των εργασιών αυτής έγινε τον Ιούνιο 2016 και συνεχίζονται, και κατά τα λοιπά ως τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση,

η) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

θ) Το με α.π. 12358/04-12-2017 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνη γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 10-04-2018.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **10-04-2018** .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 343156/9247/12.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΪΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381, μέχρι 10-04-2018.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου