



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 3 Ιανουαρίου 2018

Αρ.Πρωτ.:347679/4836

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2270/2017** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 334018/9001/5.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.**2270/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας του υποέργου: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Ν.Ηλείας.», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ. 353263/4915/15.12.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Γαβρηλίδης Κων/νος, και Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2270/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **14ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας του υποέργου: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Ν.Ηλείας.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ 334018/9001/5.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΑΞΗ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Χρημ/ση: ΣΑΕΠ 001/1 - Κ.Α: 2016ΕΠ00110032 - ΜΙΣ: 5000451

Υποέργο 1: Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας

Ανάδοχος: Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Τροποπ. 2.946.991,15 € (με ΦΠΑ)

Σύμβαση:

Σχετ. (α) Η από 08-11-2017 (με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 308445/8262/08-11-2017) αίτηση του Αναδόχου.

(β) Το από 17-11-2017 (με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 321610/8675/20-11-2017) έγγραφο του Αναδόχου.

(γ) Η με αρ. πρωτ. 4653/27-11-2017 προέγκριση της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.

Κατόπιν της ανωτέρω (γ) σχετικής προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης της Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε., για το υποέργο του θέματος, σας διαβιβάζουμε την εισήγησή μας για την παράταση προθεσμίας του υποέργου του θέματος και παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας.

Συνημ. : (α) Φωτ/φο της (α) σχετικής αίτησης και του (β) σχετικού εγγράφου του Αναδόχου.

(β) Φωτ/φο της Υπεύθυνης δήλωσης του Αναδόχου

(γ) Εισήγηση της Υπηρεσίας μας.

(δ) Φωτ/φο της με αρ. πρωτ. 4653/27-11-2017 προέγκρισης της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 6.300.000,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 2480/17-6-2016 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 2756/14-07-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ.Ελλάδας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ-Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε.-Π.ΛΕΝΤΖΟΣ-Ξ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία περαίωσης | 28-09-2012 |
| 4. Δ/νουςα Υπηρεσία | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περι/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Απόφαση 53/2013 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 09-04-2013 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 5. Έκπτωση " | 43,73% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 08-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 08-11-2015 (18 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 08-05-2016 (απόφ.188/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2016 (απόφ.1578/2016 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 4 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-07-2017 (απόφ.587/2017 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 5 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2017 (απόφ.1639/2017 Οικον.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 6 ^η Παράταση προθεσμίας | 30-04-2018 (Υπό έγκριση) |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|------------------------|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. | 2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε με αρ.πρωτ.134927/4326/οικ./14-05-2015 ΑΔΑ: 6ΡΘ47Λ6-Υ7 |
| 2 ^{ος} Α.Π.Ε. | 2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε με αρ.πρωτ. 304075/9663/13-01-2016 ΑΔΑ: ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ) |
| 3 ^{ος} Α.Π.Ε. | 2.946.991,15 € (με Φ.Π.Α.) (απόφ.1792/2017 Οικ.Επιτροπής Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : Ψ7ΗΛ7Λ6-Π3Ν) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 08-11-2017 αίτησή του (αρ.πρωτ. 308445/8262/08-11-2017) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-03-2018**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες από την προηγούμενη αιτηθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται διότι κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2017 προβλέπονται άσχημες καιρικές συνθήκες οι οποίες θα δυσχεράνουν σημαντικά τις εργασίες κατασκευής στα πλαίσια του έργου. Επίσης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας δεν έχει ακόμα προβεί στην πρόσληψη αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εργασιών εντός της ζώνης απόλυτης προστασίας (σύμφωνα με το ΦΕΚ128Β/27-02-1992) εντός της οποίας θα κατασκευαστεί τοίχος από συρματοκιβώτια συνολικού μήκους 700μ. περίπου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της έκτης (6^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-04-2018**, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ.πρωτ.: 334018/9001/5.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Ν.Ηλείας.» μέχρι 30.4.2018 με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου