



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
 & Οικονομικών
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 Φαξ: 2610613519
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 18-6-2012

Αρ. πρωτ. 135410/936

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων Ηλείας
 Διοικητήριο, 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 269/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ.128055/2192/29-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 269/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την « Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα –Πλατιάνα- Καλλιθέα- Ανδρίτσαινα», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
 Αντιπεριφερειάρχης
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΉΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948Α-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8^{ου} και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 269/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα - Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα»

Αναδόχου Ν.Κοντοέ Προϋπολογισμού μελέτης : 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 128055/2192/29 - 5 -2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΣΧΕΤ:

Η με αρ.πρωτ.81983/1368/2-4-12 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	1.785.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	9-2-10 / 44 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.020.126,80 ευρώ με ΦΠΑ/ 3-6-10
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	3-2-11
1 ^η παράταση προθεσμίας	3-5-11(αρ.αποφ.9421/9-12-10 ΔΤΥΝΑΗλείας)
2 ^η παράταση προθεσμίας	31-10-11(αρ.αποφ.105/2011 Οικον.Επ.Π.Δ.Ε.)
3 ^η παράταση προθεσμίας	30-6-12 (αρ.αποφ.288/2011 Οικον.Επιτρ.ΠΔΕ)
1 ^{ος} ΑΠΕ(υπερσυμβατικός ως προς ΦΠΑ)	1.036.988,40 ευρώ με ΦΠΑ
(αρ.αποφ.6746/31-8-10 ΔΤΥΝΑΗλείας)	

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την ένταξη του έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δ.Ελλάδα-Τελοποννησος-Ιονιοι Νησοι»,ως υποέργο της Πράξης «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κρεστενα-Ανδριτσαινα-Επικ.Απολλων,τμημα:Διασελλα-Μπαρακιτικα» με την με αρ.πρωτ 3898/22-11-11 αποφαση του Περιφ/χη Δ.Ελλάδας, ομαλοποιήθηκε η χρηματοδότηση του και κατεστη πλέον δυνατή η επανέναρξη των εργασιών , οι οποίες είχαν διακοπεί στις 31-12-

2010, σύμφωνα με την με αρ.9776/31-12-10 αποφ.αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την από 2-4-12 αίτηση του, ζητά παράταση των εργασιών του έργου του θέματος, έως τις 30-9-2012, διότι οι έντονες βροχοπτώσεις, που σημειωθήκαν τον περασμένο χειμώνα και είχαν σαν συνέπεια τα κατολισθητικά φαινόμενα στην ανάντη περιοχή του δρόμου, που κατασκευάζεται, μαζί με προβλήματα λασποροής, δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών, η οποία θα γίνει με την κατασκευή της ανάντη πασσαλοσυστοιχίας.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. με το με Α.Π.1863/2012 έγγραφο της έχει διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της για την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος έως 30-9-2012.

Κατόπιν αυτών εισηγούμεθα την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα -Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», συμβατικής δαπάνης 1.036.988,40 ευρώ με ΦΠΑ, μέχρι τις 30-9-2012 και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 128055/2192/29-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας .

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο.δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν.Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα -Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν.Κοντοέ, προϋπολογισμού μελέτης : 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ έως 30-9-2012.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου