



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΤΡΑ , 13-6-2012

Αρ. πρωτ. 134823/927

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254,26110, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ.Παπαδιαμάντη 14& Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 294/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η αριθμ.125304/2261/22-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) το αριθμ. 126078/1049/31-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 294/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ». Προϋπολογισμού :70.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.Αναδόχου : Νικόλαος Α. Ασκούνης», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΉΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 8^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 136110/948/1-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Φωτόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κος Σολτάτος κατά τη συζήτηση του 7^{ου} και ο κος Τσάνης κατά τη συζήτηση του 8^{ου} και παρέμειναν έως το τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κα Καραγεωργοπούλου, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Δεπούντης, κος Μπούλιαρης, κος Παγιασλής, κα Γεωργοπούλου, κα Καραθανάση και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 294/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 38ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ**»

Προϋπολογισμού : 70.000,00 € μετά του Φ.Π.Α.

Αναδόχου : Νικόλαος Α. Ασκούνης»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 125304/2261/22- 05 - 2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας η οποία αναφέρει τα εξής:

«**ΣΧΕΤ:**

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και τον Ν4071/11.04.2012 (ΦΕΚ Α85/12)
 2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
 3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 4. Την από 08/5/2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 111933/1995)
 5. Τα κάτωθι στοιχεία:
- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης | : | 70.000,00€ μετά του Φ.Π.Α |
| Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση | : | 13-11-2009/5% |
| Πηγή Χρηματοδότησης | : | ΚΑΠ 10 05 25 |
| Ανάληψη Δαπάνης | : | 137890/2337/25-8-2011 |

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 66.567,04€ /03/10/2010
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 30/6/2010
 1^η παράταση προθεσμίας : 28/02/2011
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30/6/2012

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση της Προϊσταμένης Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-6-2012 με αναθεώρηση (η αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου) επειδή η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η παραχώρηση τμήματος οικοπέδου παρόδιου, η εξασφάλιση υπεύθυνων δηλώσεων και η συνένωση παροδίων απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση του έργου.

Εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30/6/2012** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την αριθμ. 125304/2261/22- 05-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας
- το αριθμ. 126078/1049/31-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ**” Προϋπολογισμού :70.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : Νικόλαος Α. Ασκούνης, μέχρι **30/6/2012** με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου