



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 8 Μαρτίου 2018

Αρ.Πρωτ: 44646/543

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΠΡΟΣ:

Δ/ση Τεχνικών Έργων
 της Π.Δ.Ε.

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **363/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: **41394/1011/ 09-02-2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **363/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (έως 30-09-2018) με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Κ. Αχαΐας και βελτίωση δρόμου προς Άραξο», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 5^η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: **63415/834/27.2.2018** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβρηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Σύρμος Γεώργιος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αυγέρης Σάββας προσήλθε στη συνεδρίαση από το 4^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης έως και τα τέλος της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 363/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **36ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (έως 30-09-2018) με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής παράκαμψης Κ. Αχαΐας και βελτίωση δρόμου προς Άραξο».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 41394/1011/ 09-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗI. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης:	963.900,00€ (με ΦΠΑ 19%).
Χρηματοδότηση:	ΣΑΜΠ001/3 με Κ.Α.: 2006ΜΠ00113712
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	υπ. αριθμ.:9437/04-12-2006 Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	07-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:	υπ. αριθμ.:8735/22-10-2007 Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	29-11-2007
Ποσό σύμβασης:	648.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης:	Σύμπραξη γραφείων μελετών: <ul style="list-style-type: none"> • ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ • ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΟΣ • SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. • HYDROMENT Ο.Ε. • ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • ΧΟΝΔΡΟΣ Ε.Ε.
Προθεσμία περαίωσης (αρχική):	30-01-2009 (14 μήνες από υπογραφή σύμβασης)
1 ^η Παράταση περαίωσης:	<u>Προτείνεται έως 30-09-2018</u>

II. Σχετικά έγγραφα:

- 1) Η με αρ. πρωτ.: 39561/2847/30-05-2008 Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ σχετικής με την έγκριση της Εισηγητικής Τεχνικής Έκθεσης (επικαιροποιημένος φάκελος έργου) και του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, στην οποία προβλέπονταν καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης 12 μηνών.
- 2) Η με αρ. πρωτ.: 20009/1998/13-04-2009 Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ, 1^η έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- 3) Η με αρ. πρωτ.: 49368/2175/29-04-2010 Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ, 2^η έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- 4) Η με αρ. πρωτ.: 24048/1116/24-03-2011 (ΑΔΑ: 4Α18ΟΡ1Φ-3Ρ) Απόφαση της ΔΔΕ-ΠΔΕ, 3^η έγκριση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης.
- 5) Έως σήμερα έχουν εγκριθεί:
 - Από την Α' Φάση εργασιών της μελέτης:
 - i. Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη (Α.Π.:57879/4523/4-8-2008 Απόφαση Έγκρισης της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε).
 - ii. η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έκδοση της με Α.Π. 137211/03-12-2009/Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/Γ.Δ.Π./Ε.Υ.Π.Ε.
 - Από την Β' Φάση εργασιών της μελέτης:
 - i. Τοπογραφική Μελέτη (Α.Π. : 67931/2998/09-06-2010 Απόφαση Έγκρισης της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε).

- ii. Οριστική Γεωλογική Μελέτη (Α.Π.:44370/1976/19-04-2010 Απόφαση Έγκρισης της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε).
- iii. Προμελέτη Συγκοινωνιακών Έργων (Α.Π.: 67931/2998/09-06-2010 Απόφαση Έγκρισης της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε).

6) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τμηματικό χρονοδιάγραμμα της μελέτης, για την εκπόνηση των υπολειπόμενων επί μέρους σταδίων της μελέτης απαιτείται καθαρός επί πλέον χρόνος εκπόνησης τους εννέα (9) μηνών, δηλαδή έως 30-09-2018.

7) Η από 14-12-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 351683/9464 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία υπέβαλε αίτημα για παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 31-08-2018.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 30-09-2018, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέμα 1^ο) της από 05-02-2018 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:302/06-02-2018 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:41394/1011/07-02-2018 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

10) Τις διατάξεις της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6 /2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ», μέχρι την 30-09-2018, για τη χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 της παρούσης και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει αρμοδίως για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: 41394/1011/ 09-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Κ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΡΑΞΟ», μέχρι την 30-09-2018, για τη χρονική προσαρμογή με το εγκεκριμένο τμηματικό χρονοδιάγραμμα της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο για την εκπόνηση των υπολειπόμενων επί μέρους σταδίων της μελέτης απαιτείται καθαρός επί πλέον χρόνος εκπόνησης τους εννέα (9) μηνών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου