



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,27/06/2012

Αρ. πρωτ. 138156/962

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 317/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η αριθμ. 133498/5202/6-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 317/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Παράταση προθεσμίας μέχρι 30-6-2013 του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δ. Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

**Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 26^η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 154996/1107/22-6-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γ. Σολτάτος απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Κρηνίδης, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού, κος Παππάς Τμηματάρχης της ΔΤΕ ΠΕ Αιτωλ/νίας, κος Καραγιάννης Τμηματάρχης της ΔΤΕ, κος Πετράκος υπάλληλος της ΔΤΕ, και

κλος Ζησιμόπουλος Νομ. Σύμβουλος Αιτωλ/νίας καθώς και εκπρόσωποι εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 317/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Παράταση προθεσμία μέχρι 30-6-2013 του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δ. Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αν. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Καραγιάννη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 133498/5202/6-6-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Η με αρ. πρωτ. 30046/27-6-2011 Εγκύκλιος 35 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι από 24-8-2011 και 22-12-2011 αιτήσεις του αναδόχου.
5. Η από 24-5-2012 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Πράξη 11^η - παρ. 4^η).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

- | | | |
|------|---------------------------|-------------------------|
| i. | Ημερομηνία δημοπρατήσεως | 8-9-2009 |
| ii. | Απόφ. εγκρίσεως πρακτικού | 84961/3623/13-7-2010 |
| iii. | Ποσόν Συμφωνητικού | 5.287.227,19 € (με ΦΠΑ) |
| iv. | Ημερομηνία Συμφωνητικού | 27-8-2010 |
| v. | | |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ταμείο Συνοχής ΙΙ : Κωδ. Έργου ΚΑ 2003ΕΠ00130029 ΣΑΕΠ 001/3

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

- α) Αρχική προθεσμία περαίωσης: 27-8-2011 (+ 6 μήνες δοκιμ. λειτουργία)
- β) 1^η (αιτούμενη) παράταση μέχρι 31-12-2011 (+ 6 μήνες δοκιμ. λειτουργία)
- Δεν έχει εκδοθεί Απόφαση.

Σας στέλνουμε τις σχετικές αιτήσεις παράτασης προθεσμίας της εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. - Αφοί ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Ανάδοχος Κ/Ξ του έργου με την από 24-8-2011 **εμπρόθεσμη** αίτησή της ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 27-8-2012 δηλ. για χρονικό διάστημα 12 μηνών, εκτιμώντας ότι έως τότε θα είχαν λυθεί τα προβλήματα Απαλλοτριώσεων και θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση, ενώ ο Ανάδοχος υπέβαλε (εκ περισσού) και δεύτερη αίτηση παράτασης την 22-12-2011.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:

Δεδομένου ότι η Διαχειριστική περίοδος του Έργου έληξε την 31-12-2011, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία νέας Προγραμματικής Σύμβασης και ένταξης - χρηματοδότησης της συνέχισης του έργου, (δεν έχει γίνει ακόμη έναρξη εργασιών, παρά μόνον ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτριώσεων), η Υπηρεσία μας εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί Παράταση προθεσμίας 12 μηνών από την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (πιθανολογείται εγκατάσταση κατ' εκτίμηση, σε έναν μήνα από σήμερα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 6 επιπλέον μήνες της δοκιμαστικής λειτουργίας).

Έτσι, προτείνεται, από τη Δ/νουσα Υπηρεσία, η έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-6-2013** με αναθεώρηση, για τους ως άνω λόγους.

Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, με την από 24-5-2012 συνεδρίασή του (Πράξη 11^η - παρ. 4^η), γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-6-2013, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30-6-2013 με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- η αριθμ. 133498/5202/6-6-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δ. Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας», μέχρι 30-6-2013 με τη νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου