



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
 Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koim.oik@pde.gov.gr](mailto:koim.oik@pde.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Πάτρα 03 Απριλίου 2018**

**Αρ. Πρωτ: 91316/1186**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και  
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΟΙΝ.:**

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **564/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: 87016/2199/2017/21.03.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **564/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 €, Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 26<sup>η</sup> Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 92618/1229/22.3.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Αυγέρης Σάββας, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 564/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **58ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ**», Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 €, Αναδόχου: «**Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 87016/2199/2017/21.03.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ**»

Προϋπολογισμού: **8.167.809,92 €**

Αναδόχου: «**Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ**»

Πηγή Χρημ/σης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Κωδικός Έργου : 2011ΣΕ07580013

**Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

	ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013
1. Πηγή χρηματοδότησης	2013
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	<b>8.167.809,92 €</b>

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Μ. Παρασκευόπουλος και συνεργάτες
2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης)	
3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης	2608/13-3-2006 Απόφ. ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νίας

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :**

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	15-11-2011
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
4. Έκπτωση	45,56%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	70128/442/28-03-2012 (ΑΔΑ: Β4Β47Λ6-6ΣΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	4.446.840,65€ (με Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	03-10-2012

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	03-10-2014
1 <sup>η</sup> Παράταση	30-06-2015 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 172/2015 [ΑΔΑ: ΩΠΨΖ7Λ6-ΩΘΕ])

2<sup>η</sup> Παράταση 30-06-2016 (αρ. Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε 1027/2016 [ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7Λ6-ΣΤΟ])

### **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 4.446.840,65€/27-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΡ7Λ6-ΖΛΡ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ

2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 4.446.840,65€/27-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΘΤ17Λ6-ΧΨΙ) Απόφαση του Τμ. Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ/ΠΔΕ

3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. 4.446.840,65€/06-12-2016 (ΑΔΑ:Ψ48Φ7Λ6-ΘΚΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ

## **II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Σας διαβιβάζουμε την από 30-03-2017 (με αρ. πρωτ. 87016/2199 της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) αίτηση της αναδόχου περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως **31-08-2017**.

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος είχε υποβάλει αίτημα για παράταση και στις 9/11/2016 (αρ. πρωτ. 291847/8945 της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) αλλά παρά την αιτιολογημένη διαβίβαση του αιτήματος της Υπηρεσίας μας προς το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., το αίτημα δεν απαντήθηκε λόγω μεταφοράς του προγράμματος συγχρηματοδότησης (PHASING ΕΣΠΑ 2014-2020) και ως εκ του νόμου εκτέλεσης των δημοσίων έργων και των όρων ένταξης της πράξης, είναι υποχρέωση του δικαιούχου μετά την παρέλευση 20ημέρου από την υποβολή του αιτήματος προς την αρμόδια Ε.Υ.Δ., η εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών εκ μέρους του δικαιούχου. ( σύμφωνα και με την σχετική επικοινωνία με την αρμόδια Ε.Υ.Δ. επί αυτών).

Για το λόγο της μη εξέτασης από το Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. των αιτημάτων παράτασης έως 31-08-2017, σας αποστέλλουμε την αίτηση της Αναδόχου καθώς και την εισήγηση της Υπηρεσίας μας στην Επιτροπή σας προς εξέταση, και την λήψη της σχετικής απόφασης για τη δημοσιονομική ολοκλήρωση της έργου.

Η παράταση αιτιολογείται ως εξής:

### **A. Στην ανάγκη σύνταξης 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)**

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου του θέματος προέκυψε η αναγκαιότητα σύνταξης του 3ου ΑΠΕ, λόγω επιμετρητικών και προμετρητικών στοιχείων καθώς και νέων εργασιών, βάσει των ειδικών συνθηκών επιτόπου του πεδίου των εργασιών, σε συνάρτηση με το χρόνο σύνταξης της μελέτης.

### **B. Στην καθυστέρηση κατασκευής των συνδέσεων των παροχών αποχέτευσης**

Υπήρξε καθυστέρηση κατασκευής των συνδέσεων των παροχών αποχέτευσης, οι οποίες εκτελούνταν σε παράλληλη εργολαβία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου.

### **Γ. Στην καθυστέρηση λόγω εφαρμογής τραπεζικής αργίας και διατάξεων περιορισμού κινήσεων κεφαλαίων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων**

Δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στη οποία είχε περιέλθει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η οποία είχε προκύψει από την εφαρμογή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου Π.Ν.Π. 18.7.2015/2015 ΦΕΚ Α' 84/18-07-2015 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση [Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ2015/24.7.2015](#) (ΦΕΚ Β' 1561/24-07-2015), την απόφαση [Γ.Δ.Ο.Π.0001133 ΕΞ 2015/17.8.2015](#) (ΦΕΚ Β' 1721/17-08-2015) και την απόφαση [Γ.Δ.Ο.Π.0001258 ΕΞ 2015/25.9.2015](#) (ΦΕΚ Β' 2100-25-09-2015)] περί τραπεζικής αργίας και περιορισμών στις συναλλαγές με τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, καθίστατο εξαιρετικά δυσχερές ως

*αδύνατη η ομαλή ροή των προμηθειών υλικών και αναλώσιμων για την εξέλιξη του έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επακόλουθη καθυστέρηση στην εκτέλεση όλων των παραγγελιών υλικών και αναλώσιμων για την εκτέλεση του έργου δεδομένης της ισχύος των σχετικών περιορισμών που αναφέρονται εκτενώς στα ανωτέρω νομοθετικά κείμενα.*

#### **Δ. Στην καθυστέρηση λόγω τεχνικών δυσκολιών σε τμήματα του οικισμού της Λεπενούς**

*Στον οικισμό της Λεπενούς υπήρξαν εμπόδια από την ύπαρξη υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω τα οποία ήταν σημαντικά και εκτεταμένα και απαιτούσαν πολύ προσεκτική και χρονοβόρο εκτέλεση εργασιών για την αποφυγή δυσάρεστων και δαπανηρών εργασιών αποκαταστάσεων των υφιστάμενων υποδομών και πολλές φορές αναμονή μερικής μετακίνησης αυτών ή αποκατάστασης σχετικών βλαβών επί των αυτών δικτύων.*

#### **Ε. Στην καθυστέρηση σύνδεσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έργου με το δίκτυο της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ**

*Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση σύνδεσης των κατασκευασμένων αντλιοστασίων της εργολαβίας με το δίκτυο της ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ. Σημειώνεται ότι για τα μεν αντλιοστάσια (Α/Σ) της Λεπενούς και της γέφυρας ΔΕΗ η ηλεκτροδότηση ολοκληρώθηκε την 24/02/2017 για τα δε Α/Σ των Οχθίων και του ΒΙΟ ΚΑ η ηλεκτροδότηση ολοκληρώθηκε την 03/08/2017 και την 29/09/2017 αντίστοιχα γεγονός που καθυστέρωσε τη δοκιμαστική λειτουργία και την πλήρη παράδοση σε λειτουργία των Α/Σ.*

#### **ΣΤ. Στην καθυστέρηση για τη διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου**

*Υπήρξε καθυστέρηση για τη διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου με τις μεταφορές που έγιναν στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.*

### **ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

*Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται για όλους τους ανωτέρω λόγους και για τη δημοσιονομική ολοκλήρωση της έργου, την έγκριση της παράτασης προθεσμίας έως 31-08-2017.*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την υπ' αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: 87016/2199/2017/21.03.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»,

Προϋπολογισμού: 8.167.809,92 €

Αναδόχου: «Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ»

Πηγή Χρημ/σης: ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, Κωδικός Έργου : 2011ΣΕ07580013

έως 31-08-2017.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου