



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 12 Απριλίου 2018

Αρ.Πρωτ. 101713/1356

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 1,
16110, Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **605/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: 1)η υπ'αρ. 92432/2656/27-3-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αρ. 2169/2017 (ΑΔΑ 623Π7Λ6-ΞΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **605/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας.»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

605/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα **την 3η Απριλίου 2018, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **102722/1367/30-3-2018** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. **Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής**
2. **Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (παρόν από το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έως το πέρας της συνεδρίασης)**
3. **Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
4. **Αριστείδου Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
5. **Καρδάρα Ευσταθία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
6. **Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**
7. **Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (παρόν από το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έως το πέρας της συνεδρίασης)**
8. **Καπράλος Σπυρίδων – αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής**

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο κ. Λοτσάρης Βασίλειος- Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ- για το 3^ο προ ημερήσιας διάταξης θέμα, η κ. Δακαλάκη Παναγιώτα -Προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας- και ο κ. Βέλλιος Κωνσταντίνος- υπάλληλος του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας- για το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ,αν και νομίμως προσκλήθηκε, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Γαβρηλίδης Κωνσταντίνος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 605/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** , με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας.»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ. **92432/2656/27-3-2018** εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

1. Ιστορικό υποέργου:

Αρχικός Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001/3):	562.305,98 € (με ΦΠΑ)
Νέος Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001):	103.546,32 € (με ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης:	5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	02-07-2007
Ποσό σύμβασης:	562.305,98 € (με ΦΠΑ)
Ανάδοχος μελέτης:	ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
Υπόλοιπο προς αποπεράτωση:	103.546,32 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία περαίωσης:	7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης:	29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης:	30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης:	31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011
4η Παράταση περαίωσης:	470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012
5η Παράταση περαίωσης:	265/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013
6η Παράταση περαίωσης:	33/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2014
7η Παράταση περαίωσης:	139/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2015
8η Παράταση περαίωσης:	915/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2016
9η Παράταση περαίωσης:	429/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 30-06-2017
10η Παράταση περαίωσης:	2169/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 30-06-2018

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7Λ6-0ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 30-06-2018.
3. Η ΣΑΜΠ 001/3 Τροπ. 0 05-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021. (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
4. Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2014 στη ΣΑΜΠ001 (ΑΔΑ: 7ΩΤΗΦ-ΠΨ1), της μελέτης με ονομασία «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας (π.κ. 2006ΜΠ00130021)» και προϋπολογισμό 367.664,91 €, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 367.664,91 € για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021, δεδομένου ότι από την ΣΑΜΠ 001/3 έχει πληρωθεί το ποσό των 458.759,66 €.
5. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 358774/9631/20-12-2017 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 30-06-2018.

3. Εισήγηση:

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η έγκριση της οριστικής μελέτης εκ μέρους της Υπηρεσίας και η υποβολή-έγκριση των τευχών δημοπράτησης, η παράταση αυτή είναι απαραίτητη λόγω του ότι κατόπιν της εντός προθεσμίας υποβολής της οριστικής μελέτης από πλευράς αναδόχου η υπηρεσία μετά από λεπτομερή έλεγχο της μελέτης προέβη σε παρατηρήσεις-βελτιώσεις, κυρίως σε θέματα αρχιτεκτονικού-οικοδομικού ενδιαφέροντος, που όμως επηρεάζουν και εν μέρει τα παράκτια έργα προστασίας (revetment) στις θέσεις Ρογίτικα-Μονοδένδρι, Χατζίνα και Βραχναίικα-Μοναδένδρι με αποτέλεσμα, λόγω των αλλαγών αυτών να προκύπτει η ανάγκη μερικού ανασχεδιασμού των ανωτέρω παράκτιων έργων (revetment). Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2017 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (με α/α 1):
«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»
μέχρι την 30-06-2018»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το

άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,

- την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ. **92432/2656/27-3-2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

- την 2169/2017 (ΑΔΑ 623Π7Λ6-ΞΙΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 11^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου (με α/α 1): *«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»*, **μέχρι την 30-06-2018.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία