

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 600166
 Φαξ: 2610 452298
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 21 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ. .14512

ΠΡΟΣ: 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
 Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και
 Υποδομών
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
 Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ. 65/2011 Απόφασης της Οικονομικής
 Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σχετ. Η υπ' 7754/716 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 65/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης εργασιών του
 έργου «Βελτίωση –Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας»,
 αναδόχου Ζήσιμου Γκουλιουμη., ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 19^η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 24293/27/13-4-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυγέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
6. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
7. Νικόλαος Τσάνης -Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι κοι Σολτάτος Γεώργιος & Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλη της Ο.Ε. απουσίαζαν, αν και νομίμως εκλήθη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 65/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Βελτίωση -Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», αναδόχου Ζήσιμου Γκουλιούμη., ΠΕ Αχαΐας».

Το λόγο παίρνει η Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας κα Πολυχρονοπούλου οποίος τοποθετήθηκε σύμφωνα και με το

υπ' αριθμ. 7754/716/5-4-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας λέγοντας τα εξής: "Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και την από 1-3-2011 αίτηση παράτασης του αναδόχου Ζήσιμου Γκουλιούμη εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας μέχρι 31-5-2011 λόγω του ότι υπολείπονται μόνο οι ασφαλικές εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν αυτή την περίοδο λόγω βροχοπτώσεων. Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι ο ανάδοχος έχει εκτελέσει ποσοστό 70% των συνολικών εργασιών συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} Σ.Σ. (περαίωση εργασιών σύμβασης 21-3-2011)."

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή , τον πρόεδρο , και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης εργασιών έως 31/5/2011 του έργου «Βελτίωση -Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας», αναδόχου Ζήσιμου Γκουλιούμη., ΠΕ Αχαΐας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Σάββας Αυγέρης

Γεώργιος Σκαρμούτσος
Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου