



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 02 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ: 192911/2492

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου
Δ/ση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,
Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.:

Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1250/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: **183067/5060/21.06.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1250/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» με Ανάδοχο την Κ/ΕΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001/1 - Κ.Α: 2016ΕΠ00110032 - ΜΙΣ: 5000451 και Τροποπ. Σύμβαση 2.946.991,15 € (με ΦΠΑ)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 31/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25^η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 193130/2510/21.06.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αυγέρης Σάββας, Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος, Καρδάρα Ευσταθία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1250/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13ο θέμα στην ημερησία διάταξη**, με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» με Ανάδοχο την Κ/ΞΙΑ ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε., Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 001/1 - Κ.Α: 2016ΕΠ00110032 - ΜΙΣ: 5000451 και Τροποπ. Σύμβαση 2.946.991,15 € (με ΦΠΑ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **183067/5060/21.06.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:**

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.300.000,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Αρ. 2480/17-6-2016 Απόφαση Γ.Γ. Π.Δ.Ε. ένταξης στο Ε.Π. 2014 – 2020 |
| 4. Τροποποίηση απόφασης ένταξης | Αρ. 2756/14-07-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Ανάδοχος Μελέτης | Συμπράττοντα γραφεία: Β.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - Α.ΑΛΕΒΙΖΟΣ - Η. ΚΕΝΤΡΟΣ Ε.Ε. - Π.ΛΕΝΤΖΟΣ - Ξ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ. Ε.Ε. |
| 2. Ποσό Σύμβασης | 423.622,82 € (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Ημερομηνία περαίωσης | 28-09-2012 |
| 4. Δ/νουςα Υπηρεσία | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 3. Απόφαση Έγκρισης & παραλαβής Μελέτης | Απόφαση 191/2012 Περ/κού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Απόφαση 53/2013 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 09-04-2013 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 5. Έκπτωση | 43,73% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση 108/2014 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 3.544.970,58 € (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 08-05-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|---|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 08-11-2015 (18 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2015 (απόφ.1503/2015 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 2 ^η Παράταση προθεσμίας | 08-05-2016 (απόφ.188/2016 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |
| 3 ^η Παράταση προθεσμίας | 31-12-2016 (απόφ.1578/2016 Οικον. Επιτροπής |

4 ^η Παράταση προθεσμίας	Π.Δ.Ε.) 31-07-2017 (απόφ.587/2017 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
5 ^η Παράταση προθεσμίας	31-12-2017 (απόφ.1639/2017 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
6 ^η Παράταση προθεσμίας	30-04-2018 (απόφ.2270/2017 Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
7 ^η Παράταση προθεσμίας	30-06-2018 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ.134927/4326/οικ./ 14-05-2015, ΑΔΑ: 6ΡΘ47Λ6-Υ7Β)
2 ^{ος} Α.Π.Ε.	2.936.092,25 € (με Φ.Π.Α.) (Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 304075/9663/13-01-2016, ΑΔΑ: ΨΨ487Λ6-ΗΛΠ)
3 ^{ος} Α.Π.Ε.	2.946.991,15€ (με Φ.Π.Α.) (απόφ.1792/2017 Οικ. Επιτροπής Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : Ψ7ΗΛ7Λ6-Π3Ν)
4 ^{ος} Α.Π.Ε.	2.946.991,15€ (με Φ.Π.Α.) (απόφ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 107186/3049/16-04-2018, ΑΔΑ:ΩΛ407Λ6-Ξ41)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 02-04-2018 αίτησή του (αρ. πρωτ. 104450/2969/02-04-2018) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-06-2018**, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από την προηγούμενη αιτηθείσα προθεσμία περαίωσης του υποέργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών οι οποίες προέκυψαν με την έγκριση της 4^{ης} τροποποίησης μελέτης (αρ. πρωτ. απόφασης 115303/3270/οικ./16-04-2018, ΑΔΑ: ΩΚΧΘ7Λ6-Ρ64). Επίσης, οι εργασίες περαιτέρω ενίσχυσης του νότιου αναχώματος Μακρисиών Ν1, στη χ.θ.4+200 περίπου, με την κατασκευή εγκάρσιων προβόλων από λιθορριπή για συνολικό μήκος 200μ., όπως προβλέπονται από την ανωτέρω τροποποίηση μελέτης, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν λόγω της ανυψωμένης στάθμης των υδάτων του ποταμού Αλφειού η οποία προβλέπεται να ταπεινωθεί κατά το μήνα Ιούνιο.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της έβδομης (7^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-06-2018**, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Σχετ: 1. Η από 02-04-2018 (με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε. 104450/2969/02-04-2018) αίτηση του Αναδόχου.

2. Η με αρ. πρωτ. 2109/07-06-2018 προέγκριση της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν

με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).

- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 183067/5060/21.06.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την έβδομη (7^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας» μέχρι **30-06-2018**, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση