



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 9 Αυγούστου 2018

Αρ. Πρωτ: 243724/3062

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας  
& Ιονίου

Δ/ση Διοίκησης

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,

Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ

Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1578/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Η υπ' αριθμ. πρωτ: 233309/3470/3.8.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1578/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «3η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016». Προϋπολογισμού: 2.120.000,00 €. Ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 08<sup>η</sup> Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 241093/3050/30.7.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Αριστείδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Καρδάρια Ευσταθία, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1578/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **26ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα** με τίτλο: «3η Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016». Προϋπολογισμού: 2.120.000,00 €. Ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 233309/3470/3.8.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη:*

1. Τον Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116<sup>Α</sup>/18-6-2008), «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και ειδικότερα το άρθρο 48.

2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

<u>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:</u>	
1. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	2.120.000,00 €
2. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	01-09-2015
3. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Επί μέρους ποσοστά
4. Μέση Έκπτωση :	57,525 %
5. Πηγή χρηματοδότησης:	ΣΑΕΠ 501 /Κ.Ε :2014ΕΠ50100000
6. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. 23% :	900.473,26 Ευρώ
7. Ημερομηνία συμφωνητικού :	22/02/2016
8. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	21/02/2017
9. 1η Παράταση εργασιών :	30/11/2017(181/2017 απόφαση της Ο.Ε)
10.2η Παράταση εργασιών	30/08/2018(1885/2017 απόφαση της Ο.Ε)
10.Προτεινόμενη 3η Παράταση εργασιών :	31/10/2018 (Προς έγκριση)

3. Την από 27/07/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31/10/2018 λόγω του ότι το έργο βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη επισκεψιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες και δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της κυκλοφορίας ώστε να ολοκληρωθούν οι εκσκαφές σε μήκος περίπου 300 μ (βραχώδες τμήμα).

4. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μέχρι 31/10/2018 δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος.

*Εισηγούμαστε*

*Την παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), εκτέλεσης του έργου του θέματος μέχρι 31/10/2018, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).

- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 233309/3470/3.8.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΕΤΩΝ 2015-2016». Προϋπολογισμού: 2.120.000,00 €. Ανάδοχος: ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε» μέχρι 31/10/2018, χωρίς αναθεώρηση ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

### ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε  
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση