



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
 & Οικονομικών
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 Φαξ: 2610613519
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16-8-2012

Αρ. πρωτ.188642/1456

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 470/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: το αριθμ. 157857/6118/27-7-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.470/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης : Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
 Αντιπεριφερειάρχης
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 21/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 3^η Αυγούστου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 188935/1460/30-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαρουφαλής Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Γ. Καραπάνος και Δ. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Δροσόπουλος, κος Καραγιάννης, κος Θανασούλιας, κος Πετράκος, κος Λαμπαδάρης κος Ζησιμόπουλος και κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 470/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης : Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 157857/6118/27-7-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει τα εξής:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «Αντιμετώπιση Διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας»

1. Ιστορικό μελέτης:

Προϋπολογισμός μελέτης:	828.752,03€ (με ΦΠΑ)
Έγκριση τευχών δημοπράτησης:	9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία διαγωνισμού:	05-02-2007
Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:	5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	02-07-2007
Ποσό σύμβασης:	468.800,00€ (άνευ ΦΠΑ, μετά από έκπτωση 20%)
Ανάδοχος μελέτης:	ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.
Προθεσμία περαίωσης:	7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009
1η Παράταση περαίωσης:	29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009
2η Παράταση περαίωσης:	30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010
3η Παράταση περαίωσης:	31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011

2. Σχετικά Έγγραφα:

α) Η υπ' αριθμ. 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης στα συμπράττοντα γραφεία: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.

β) Η από 02-07-2007 σύμβαση ποσού: 468.800,00€ (άνευ ΦΠΑ), προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης, που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.

γ) Η υπ' αριθμ. 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η πρόδρομη έκθεση και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος.

δ) Οι υπ' αριθμ. 29860/3038/01-06-2009, 30506/1429/15-03-2010, 31672/1434/15-04-2011 Αποφάσεις ΔΔΕ/ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ, με τις οποίες εγκρίθηκαν

η 1^η, 2^η και 3^η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης του θέματος, αντιστοίχως, με λήξη προθεσμίας περαίωσης της μελέτης την 31/12/2011.

ε) Οι υπ' αριθμ. οικ. 202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ. 199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων της μελέτης του θέματος.

στ) Η υπ' αριθμ. Λ354/Φ2/67/27-12-2011 (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 248749/5763/28-12-0211) αίτηση του Αναδόχου για παράταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012.

ζ) Η υπ' αριθμ. 52754/ΔΕ-8771/05-12-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος σε 828.752,03€.

η) Το υπ' αριθμ. 245142/3100/11-01-2012 (πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 11893/273/16-01-2012) έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ με το οποίο ενημερωθήκαμε για την αύξηση προϋπολογισμού της μελέτης του θέματος από 557.872,00 € σε 828.752,03 € (με ΦΠΑ).

θ) Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012, όπως αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 21-06-2012 με την υπ' αριθμ. 12 Πράξη - παρ.2.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν η 31-12-2011. Την 02-12-2011 ολοκληρώθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία η διαδικασία έγκρισης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας, μετά τη δημοσίευση των σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από το ΥΠΕΚΑ.

Την 28-12-2011 ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012.

Την 16-01-2012 η Δ/νουσα Υπηρεσία ενημερώθηκε ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός μελέτης από 557.872,00 € σε 828.752,03 € (με ΦΠΑ), προκειμένου να μπορεί να καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών της γεωτεχνικής έρευνας - μελέτης, που είναι αναγκαίες πριν την έναρξη εκπόνησης της οριστικής μελέτης.

Εν συνεχεία η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος μέχρι την 31-12-2012 και το Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά (ομόφωνα), όπως αυτό αποτυπώθηκε στην συνεδρίαση της 21-06-2012 με την υπ' αριθμ. 12 πράξη-παρ.2.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που υπήρξαν στη δημοσίευση των ΑΕΠΟ (Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) και το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2011, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης:
«Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας»
 μέχρι την 31-12-2012»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το αριθμ. 157857/6118/27-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Η με αριθ. πρωτ. 165/23-05-2012 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης «Αντιμετώπιση Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» του αναδόχου ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. - ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ. μέχρι 31-12-2012 , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου