



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

Πάτρα 30 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ: 327778/4138

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας  
και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων  
της ΠΔΕ.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2268/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ: 325418/8738/23.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2268/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 9<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 51/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328946/4169/25.10.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.Κρηνίδης Ηλίας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 7<sup>ο</sup> θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο: «Έγκριση 9<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: 325418/8738/23.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 9<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. - 2016ΣΕ27510048  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 37.765.920,00 €   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- |   |  |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης            | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011 |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 23-08-2012   |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. |
| 4. Έκπτωση                               | 17,15 %  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 525/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.   |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α  |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 30 <sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2013  |
| 8. Ανάδοχος:                             | ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.   |

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-04-2015                            |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση    | 10-10-2015 (αριθ. απόφασης 68/2015)   |
| 2 <sup>η</sup> Παράταση    | 21-12-2015 (αριθ. απόφασης 1203/2015) |
| 3 <sup>η</sup> Παράταση    | 18-11-2015 (αριθ. απόφασης 1504/2015) |
| 4 <sup>η</sup> Παράταση    | 11-11-2016 (αριθ. απόφασης 1349/2016) |
| 5 <sup>η</sup> Παράταση    | 25-05-2017 (αριθ. απόφασης 579/2017)  |
| 6 <sup>η</sup> Παράταση    | 30-01-2018 (αριθ. απόφασης 1795/2017) |
| 7 <sup>η</sup> Παράταση    | 10-04-2018 (αριθ. απόφασης 2273/2017) |

8<sup>η</sup> Παράταση

30-06-2018 (αριθ. απόφασης 426/2018)

9<sup>η</sup> Παράταση - Υπό έγκριση

22-11-2018 (αριθ. απόφασης ...../2018)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με α.π. ΑΙΓ\_701/23-08-2018 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **22-11-2018**.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013 , ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 29/04/2015.

γ) Το από 23-08-2018 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 22-11-2018.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα .

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την σύμφωνη γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 22-11-2018.

στ) Την από 06-07-2018 αίτηση διάλυσης της σύμβασης

ζ) Το με α.π. 254870/7020/οικ/21-08-2018 έγγραφό μας περί εξαίρεσης της συμβατικής υποχρέωσης της αναδόχου για το τμήμα στα «Πεύκα» Καμαρών και την παροχέτευση λύματος από τη ΔΕΥΑ Αιγιαλείας από 22-08-2018 (ήτοι άρση των λόγω διακοπής των εργασιών και αίτησης διάλυσης της σύμβασης)

η) Το με α.π. ΑΙΓ\_701/23-08-2018 έγγραφο της αναδόχου

θ) Το με α.π. 3349/30-07-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας

ι) Το με α.π. ΤΑ/ΚΑΑ-ΑΙΓ/92/10-08-2018 έγγραφο του «Τεχνικού Συμβούλου»

ια Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

ιβ) Το με α.π. 7944/22-10-2018 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) περί σύμφωνη γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 22-11-2018.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **22-11-2018** .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 325418/8738/23.10.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381 μέχρι **22.11.2018**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου