



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
 & Οικονομικών
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 Φαξ: 2610613519
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,17-9-2012

Αρ. πρωτ.207243/1659

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 533/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το αριθμ. 155903/6026/27-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2)η αριθμ. 5/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 6765/1295/15-2-2012 απόφασή σας και η αριθμ. 365/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία δεν έχει λάβει ακόμα έλεγχο νομιμότητας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 533/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί τη Χ. Θ. 128 +300 της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων» , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Αρχ. Ολυμπία, σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 215869/1748/6-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κοι Νικόλαος Τσάνης και Διον .Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκε.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : κος Μιχαλόπουλος, Κα Σπυράκη και κος Λαμπαδάρης υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Αγρ. Οικονομίας κος Γ. Αγγελόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 533/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί τη Χ. Θ. 128 +300 της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 155903/6026/27-8-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Για την έγκριση 1^{ης}, 2^{ης} παράτασης του έργου:

«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων».

Προϋπολογισμός: 37.020,02€

Χρηματοδότηση: ΚΑΠ

Ανάδοχος: Χρήστος Γεωργακόπουλος

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α)Υπηρεσία Σύνταξης Τευχ. Δημοπρ. Μελέτης	ΔΤΕ - ΠΔΕ
Β)Απόφαση Έγκρισης	174031/2905/6-10-2011
Γ)Προϋπολογισμός	37.020,02€ με ΦΠΑ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α)Ημερομηνία δημοπρατήσεως	29-11-2011
Β)Έκπτωση	27 %
Γ)Απόφ. εγκρίσεως πρακτικού	5/2012 Απόφ.Οικ. Επιτροπής ΠΔΕ
Δ)Ποσόν Συμφωνητικού	23.110,17€ (18.788,76 +ΦΠΑ4321,41 €)
Ε)Ημερομηνία Συμφωνητικού	23-4-2012

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

1^{ος} Α.Π.Ε. Εγκεκριμένος

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΡΓΟΥ

Α)Ημερομηνία εγκατάστασης	23-4-2012
Β)Αρχική προθεσμία περαίωσης	21-6-201

- Γ)1^η Παράταση Προθεσμίας
(η από 14-6-12 αίτηση του αναδόχου σχετ.το αρ.πρωτ.146914/5655/14-6-2012)
Δ)2^η Παράταση Προθεσμίας
(η από 30-7-12 αίτηση του αναδόχου σχετ.το αρ.πρωτ.198408/7750/10-8-2012)

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α)Πηγή : ΚΑΠ , (ΚΑΕ02.00.071Β.9771)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αιτιολογία αίτησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας

του έργου :«Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί την Χ.Θ. 128+300 της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων»

1.Η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα του έργου του θέματος από την ημέρα σύνταξης της μελέτης έως σήμερα έχει διαφοροποιηθεί με έντονες ανωμαλίες, ορατή ολισθηρότητα (γυαλάδα) κλπ και για αυτό κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης.

2. Η από 14-6-2012 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητείται μαζί με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και η έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 31-7-2012.

3.Η έγκριση διάθεσης της συμπληρωματικής πίστωσης 13.909,85€ για την πληρωμή των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ του έργου, στον οποίο περιλαμβάνεται η νέα εργασία της ισοπεδωτικής στρώσης εγκρίθηκε με την αρ.365/10-7-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

4.Η αύξηση του προϋπολογισμού και της πίστωσης από 30.000€ σε 37.020,02€ για την πληρωμή των συμπληρωματικών εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} ΣΣ εγκρίθηκε με την αρ.127/30-7-2012 απόφαση του Περιφ. Συμβουλίου.

4.Η από 30-7-2012 αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητείται η έγκριση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 30-9-2012 επειδή αφενός καθυστέρησε η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, 1^{ης} ΣΣΕ αφετέρου επειδή το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα και η αντίστοιχη Τροχαία δε επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών στο Εθνικό Δίκτυο λόγω μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης μέχρι 31-8-12.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 1^{ης} Παράτασης εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-7-2012 και της 2^{ης} Παράτασης εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-10-2012».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Τις υπ' αριθμ. 5/2012 και 365/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- Τις γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
- Το αριθμ. 155903/6026/27-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιολισθηρού τάπητα λόγω μεγάλης επικινδυνότητας και συχνών τροχαίων ατυχημάτων περί τη Χ. Θ. 128 +300 της Ν.Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων» έως 30-10-2012.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου