



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
 & Οικονομικών
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 Φαξ: 2610613519
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,28-9-2012

Αρ. πρωτ.218263/1772

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
 Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 561/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το αριθμ. 204880/3672/3-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η αριθμ.56/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής(η οποία κρίθηκε νόμιμη με το αριθμ. 16873/3114/20-3-2012 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 561/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Παράταση προθεσμίας του έργου: «Είσοδος Μεσολογγίου – οδός Αγ. Αθανασίου» έως 30-10-2012» , για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
 Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 223658/1867/17-9-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σκαρμούτσος Γεώργιος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσάνης Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Γεράσιμος Φεσσιάν, καθώς και οι προϊστάμενοι και υπάλληλοι των Δ/σεων της ΠΔΕ :κος Παγιασλής, κος Κρηνίδης, κος Καραγιάννης, κος Ρόδης, κα Μπίνα , κα Αρκουμάνη, κα Καραθανάση, κος Καρύδης, κος Ζησιμόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 561/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας του έργου: «Είσοδος Μεσολογγίου - οδός Αγ. Αθανασίου» έως 30-10-2012»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση η οποία σύμφωνα με το αριθμ. 204880/3672/3-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Είσοδος Μεσολογγίου - οδός Αγ. Αθανασίου» έως 30-10-2012

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την αριθμ. 56/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
- Το αριθμ. 204880/3672/3-9-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου««Είσοδος Μεσολογγίου - οδός Αγ. Αθανασίου» έως 30-10-2012 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου