



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 3 Μαΐου 2011

Αρ. πρωτ. 27518/46

**ΠΡΟΣ:**

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ. 85/2011 Απόφασης της Οικονομικής  
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»**

**Σχετ.** την αριθμ. 23398/63/13-4-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, ΠΕ  
Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 85/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης  
προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή τεχνικών  
Έργων στον οικισμό Δαμακηνίου και ασφαλικών εργασιών στο δρόμο Ζήρια-  
Άνω Ζήρια», της ΠΕ Αχαΐας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 14/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 2α Μαΐου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 34121/132/28-4-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυγέρης Σάββα - Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μέλος της Ο.Ε.
5. Σολτάτος Γεώργιος - Μέλος της Ο.Ε.
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - Μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρίνος Ανδρέας - Μέλος της Ο.Ε.
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος - Μέλος της Ο.Ε.
9. Τσανης Νικόλαος - Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 85/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή τεχνικών Έργων στον οικισμό Δαμακηνίου και ασφαλικών εργασιών στο δρόμο Ζήρια-Άνω Ζήρια», της ΠΕ Αχαΐας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αχαΐας, κα Πολυχρονοπούλου η οποία λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 23398/63/13-4-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων, ΠΕ Αχαΐας εισηγήθηκε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 30/7/2011, λόγω έλλειψης πίστωσης και των κακών καιρικών συνθηκών που καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση του έργου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή τεχνικών Έργων στον οικισμό Δαμακηνίου και ασφαλτικών εργασιών στο δρόμο Ζήρια-Άνω Ζήρια», της ΠΕ Αχαΐας έως τις 30/7/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Σάββας Αυγέρης

Γεώργιος Σκαρμούτσος

Τρύφωνας Φωτόπουλος

Γεώργιος Σολτάτος

Νικόλαος Τσάνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου