



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,2/11/2012

Αρ. πρωτ. 244370/2150

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 655/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: 1) το υπ αριθμ. 235237/2125/9-10-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

*2) το υπ' αριθμ. 230209/4794/28-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 655/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Μαζαράκι – Γολέμι», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα ( στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 29<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 257744/2290/25-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κα Χριστίνα Σταρακά, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Οικονομικού κος Κρηνίδης, Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, Τεχνικών Έργων ΠΕ

Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση και η τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 655/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Μαζαράκι - Γολέμι»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κο Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 230209/4794/28-9-2012 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 25-09-2012 αίτηση του αναδόχου ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 230209/4794/25-09-2012)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

**ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 750.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 12-03-2010/ 64,09%  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΚΑΠ  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 284.360,53 € / 27-05-2010

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 27-06-2010
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 30-9-2010 Αποφ. 203/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2010 Αποφ. 273/2010 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
<b><u>1<sup>η</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</u></b>	
Προϋπολογισμός	: 386.971,26 € μετά του Φ.Π.Α
Έγκριση σύναψης 1 <sup>ης</sup> Σ.Σ. /έκπτωση	: Η8541/2010 / 64,09%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΚΑΠ
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 144.000,00 € / 28-12-2010
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 28-07-2010
Διακοπή Εργασιών	: 28-03-2011 αίτηση Αναδόχου
Άρση Διακοπής Εργασιών	: 25-09-2012 αίτηση Αναδόχου
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 31-12-2012

Σας στέλνουμε την από 25-09-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΧΑ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-12-2012 και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.

Η διακοπή εργασιών προέκυψε από αμφισβήτηση της εγκυρότητας της σύμβασης από την Υ.Δ.Ε. Ν. Αχαΐας που αποκαταστάθηκε από γνωμοδότηση του Γ.Λ.Κ.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχική & 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση μέχρι **31-12-2012** με αναθεώρηση και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- το υπ αριθμ. 235237/2125/9-10-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ' αριθμ. 230209/4794/28-9-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΓΟΛΕΜΙ» Αρχικής & 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης μέχρι 31-12-2012 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου