



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,22/11/2012

Αρ. πρωτ. 272760/2411

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και
Υποδομών

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 714/2012 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: το υπ αριθμ. 272664/2478/15-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 714/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
υπογραφή από κοινού με τη Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας της διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών (διάλυση
σύμβασης) κατά άρθρο 62 του ν. 3669/08», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος) σήμερα την 15^η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 270196/2392/9-11-2012 (σε ορθή επανάληψη) νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, η τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη και η πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού και υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Ζυγούρη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 714/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Εξουσιοδότηση Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για υπογραφή από κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών (διάλυση σύμβασης) κατά άρθρο 62 του ν. 3669/08»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε το υπ αριθμ. 272664/2478/15-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο αναφέρει τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 'Πρόγραμμα Καλλικράτης'».
2. Την παρ. Β.3.γ. της από 26-10-2011 (Φ.Ε.Κ. 2513 Β'/07-11-2011) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/10 περί σύστασης Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α' /11-04-2012).
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 « Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
6. Την υπ' αριθ. 47/05-01-2011 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού και τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Δ/σεων & Δ/σεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

7. Την υπ' αριθ. 94090/1244/07-07-2011 απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί ορισμού Προϊσταμένων Τμημάτων Δ/νσης Τεχνικών Έργων
8. Την υπ' αριθμ. 35/27-6-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες.
9. Το Ν. 3669/08 και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων καθώς επίσης και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Την με αρ. πρ. 8043/01-10-07 απόφαση της Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου του θέματος.
11. Την από 10-12-2007 αρχική σύμβαση κατασκευής του έργου.
12. Την από 16-03-2009 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
13. Την από Σεπτέμβριο 2006 και Σεπτέμβριο 2009 Προγραμματικές Συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Συνδέσμου Αποχέτευσης Ακαθάρτων Γαστούνης-Βαρθολομιού «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ».
14. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 180232/15-07-2010 απόφαση του Γ.Γ. Υ.Π.Ε.Κ.Α. με την οποία εντάχθηκε η αρχική σύμβαση στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.
15. Το με αριθ. πρωτ. 57106/16-09-09 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» οι εργασίες της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου.
16. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συναφθεί η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση, για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Εισηγούμεθα

Την σχετική εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών, κ. Υφαντής Νικόλαος, να υπογράψει από κοινού με την Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. την διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών (διάλυση σύμβασης) κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/08, μιας και βάση της από 26-10-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 2513 Β'/07-11-2011), ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΔΕ είναι αρμόδιος για την υπογραφή για τη σύναψη, τη τροποποίηση ή λύση των συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων έργων, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής

Πιο συγκεκριμένα:

1. Το ανωτέρω έργο αποσκοπούσε στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού, που σήμερα ανήκουν στο Δήμο Πηνειού. Το έργο εντάχθηκε αρχικά στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2000-2006 (Γ' ΚΤΣ) με τεχνικό αντικείμενο την κατασκευή :
 - α. αγωγών συνολικού μήκους 32.680 μ., εκ των οποίων 30.680 μ. αγωγοί ακαθάρτων και 2.000 μ. αγωγοί υπό πίεση, και
 - β. επτά (7) αντλιοστασίων.
 Κατόπιν ως έργο «Γέφυρα» εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΡΑ / ΕΣΠΑ 2007-2013.
2. Με προγενέστερες εργολαβίες και υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού Ηλείας, κατασκευάσθηκε η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού στην Γαστούνη, τρία (3) κεντρικά αντλιοστάσια και οι αγωγοί των κεντρικών συλλεκτήρων των Δήμων Γαστούνης και Βαρθολομιού, με κονδύλια από το Β' ΚΤΣ. **Μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει η Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και τα κεντρικά αντλιοστάσια.**
3. Λόγω απροβλέπτων περιστάσεων και για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας στις 17-07-09 η Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε. συνέταξε ΣΧΕΔΙΟ 4^ο Α.Π.Ε., που συμπεριλάμβανε και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δαπάνης 3.570.000€, ο οποίος ήταν καθ' υπέρβαση της Κύριας Σύμβασης κατά το ποσό της 1^{ης} Σ.Σ.. Επί του ανωτέρω ΣΧΕΔΙΟΥ 4^ο Α.Π.Ε. η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε διατύπωσε την θετική της γνώμη *"με την προϋπόθεση ότι το ποσό της Σ.Σ. θα πληρωθεί από εθνικούς πόρους ως μη επιλέξιμο"*.
4. Στις 16-09-09 το Υπουργείο Εσωτερικών, με το αριθ. πρωτ. 57106/16-09-09 έγγραφό του ενέταξε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» την Σ.Σ. του έργου με προϋπολογισμό και πίστωση 2.000.000€, που υπολείπεται της δαπάνης της 1^{ης} Σ.Σ., που περιελάμβανε το ανωτέρω ΣΧΕΔΙΟ 4^ο Α.Π.Ε., κατά το ποσό των 1.570.000€.
5. Στις 29-09-09 υπεγράφη μεταξύ της Π.Δ.Ε. και του Συνδέσμου Αποχέτευσης Γαστούνης - Βαρθολομιού «Στρεμενός» η 2^η Προγραμματική Σύμβαση του έργου, η οποία αναφέρει στην παρ. 4 του άρθρου 1 ότι *«η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Ε.Κ.Ε./Π.Δ.Ε) συνέταξε σχέδιο Α.Π.Ε. και υπέβαλε αρμοδίως αίτημα*

πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου ύψους 3.570.000€ που εκκρεμεί. Παράλληλα κινήθηκε και ο Σύνδεσμός «Στρεμένος» που εξασφάλισε το ποσό των 2.000.000€ για την συνέχιση των εργασιών. Σημειώνεται ότι μετά από αυτή την εξέλιξη το πιο πάνω αίτημα της Δ.Ε.Κ.Ε. θα πρέπει να αναμορφωθεί στο υπόλοιπο ποσό των 1.570.000€ η εξασφάλιση του οποίου θα πρέπει να επιδιωχθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη».

6. Στις 16-03-2010 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 €, κατόπιν της με αριθ. 286/2010 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αποφάινεται υπέρ της υπογραφής της 1^{ης} Σ.Σ..

7. Η Υπηρεσία μας συνέταξε ΣΧΕΔΙΟ 6^{ου} Α.Π.Ε. που συμπεριελάμβανε, επιπλέον της Κύριας Σύμβασης και της 1^{ης} Σ.Σ., και 2^η Σ.Σ. για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου.

Το ανωτέρω ΣΧΕΔΙΟ 6^{ου} Α.Π.Ε. κοινοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, με τα αριθ. πρωτ. 95031/3104/οικ./03-08-10 και 50437/1537/16-09-11 έγγραφά της, στην Δ.Ι.Σ.Α./Π.Δ.Ε., στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», στο Σύνδεσμο «Στρεμένος», στην Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. και στην Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Δ.Ε., για την εξασφάλιση της ανωτέρω 2^{ης} Συμπληρωματικής Πίστωσης.

Η Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Π.Δ.Ε. με το αριθ. πρωτ. Σ177269/1839/10-10-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Δ.Ε. ζήτησε από την ΕΠΠΕΡΑΑ την εξασφάλιση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Πίστωσης.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει εξασφαλισθεί η 2^η Συμπληρωματική Πίστωση που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, ενώ από το τεχνικό αντικείμενο του έργου έχει κατασκευασθεί το 90% των αγωγών και πέντε (5) από τα επτά (7) αντλιοστάσια.

8. Στο Τεχνικό Δελτίο ένταξης της πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ αναφέρεται στην παρ. 52.2 ότι " Το πρόβλημα λειτουργίας της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. θα έχουν πλήρως αποκατασταθεί από τον σύνδεσμο «ΣΤΡΕΜΕΝΟΣ» με την ολοκλήρωση του προτεινομένου έργου. "

9. Στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ, αναφέρει στο άρθρο 10, περιληπτικά τα εξής : ότι ο δικαιούχος αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ και υποχρεούται να εξασφαλίσει όπως, πριν οριστική παραλαβή του έργου : (α) όλο το κατασκευασμένο δίκτυο αποχέτευσης συνιστά μία λειτουργική ενότητα, (β) έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής και η ενεργοποίηση των ιδιωτικών συνδέσεων που αντιστοιχούν τόσο στο δίκτυο αποχέτευσης που θα υλοποιηθεί από την προτεινόμενη πράξη όσο και στο ήδη κατασκευασμένο για το σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού και (γ) έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία η σήμερα αδρανούσα ΕΕΛ ώστε να καταστεί ολοκληρωμένη και λειτουργική στο σύνολό της η προτεινόμενη πράξη. Στην περίπτωση που αυτό δεν εφαρμοσθεί, ο δικαιούχος οφείλει να επιστρέψει άμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο την καταβληθείσα χρηματοδότηση ως «ποσό αχρεωστήτως καταβληθέν». Επίσης αναφέρει ότι ο δικαιούχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την πηγή χρηματοδότησης της εργασίας «Αναμονή Διακλαδώσεων» του εγκεκριμένου Συμβατικού Τιμολογίου.

10. Ο ανάδοχος με την αριθ. πρωτ. 142016/5480/06-06-2012 αίτηση σου υπέβαλε σειρά αξιώσεων, κατά το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012 με το οποίο προστίθεται άρθρο 74^Α στο Ν. 3669/2008 περί «Απόσβεσης δικαιωμάτων Αναδόχου».

Οι αξιώσεις που θέτει στην ανωτέρω αίτησή του είναι περιληπτικά οι κάτωθι :

- α. Απαίτηση τόκων υπερημερίας για όλες τις καθυστερήσεις στις πληρωμές μας.
- β. Σύνταξη νέων τιμών για τρεις εργασίες του συμβατικού τιμολογίου.
- γ. Καταβολή ζημίας του αναδόχου για διατήρηση εργοταξίου σε ετοιμότητα - αποζημίωση αργούντος εξοπλισμού κ.λ.π..
- δ. Αίτημα διάλυσης της εργολαβίας χωρίς ευθύνη του αναδόχου.
- ε. Επειδή οι εργασίες πλην Η/Μ έχουν διακοπεί από εικοσαμήνου και πλέον παρακαλούμε να γίνει το πρωτόκολλο περαίωσης, άμεσα η προσωρινή παραλαβή του και σύντομα η οριστική. Από τα αντλιοστάσια έχουν παραδοθεί τα πέντε από εξαμήνου. Παρακαλούμε και εδώ να γίνει το πρωτόκολλο περαίωσης περαίωσης και η προσωρινή παραλαβή τους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να υποβάλλουμε τις τελικές επιμετρήσεις.

στ. Υποβολή ΠΠΤΑΕ και αναλυτικών επιμετρήσεων εκτελεσθεισών εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών Βαρθολομιού και αποπεράτωσης αντλιοστασίων για έλεγχο και έγκριση.

η. Απαίτηση θετικών ζημιών που έχει υποστεί ο ανάδοχος, συνεπεία της υπερημερίας μας, πέραν των οφειλομένων τόκων υπερημερίας (345 ΑΚ).

11. Για την εκτέλεση του έργου έχουν συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Συνδέσμου Αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού «Στρεμενός» δύο (2) Προγραμματικές Συμβάσεις (Σεπ. 2006 και Σεπ. 2009).

Στην παρ. 8.2. της Προγραμματικής Σύμβασης του Σεπ. 2006 η Δ.Δ.Ε. Π.Δ.Ε. ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου. Σήμερα διάδοχη υπηρεσία της Δ.Δ.Ε. Π.Δ.Ε. είναι η Δ.Τ.Ε. της Π.Δ.Ε..

12. Η ανάδοχος με το αρ. πρ. 142016/5480/06-06-12 έγγραφο της θέτει θέμα διάλυσης της σύμβασης, του έργου του θέματος, χωρίς δική της ευθύνη. Η υπηρεσία μας με το αριθ. πρωτ. 168429/6521/οικ./06-07-2012 έγγραφό της ζήτησε τις απόψεις της Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και του Δήμου Πηνειού (καθολικός διάδοχος του συνδέσμου αποχέτευσης Γαστούνης-Βαρθολομιού «Στρεμενός») επί του ανωτέρω θέματος της διάλυσης της σύμβασης.

13. Η Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με το αρ. πρ. οικ. 122981/07-09-2012 έγγραφό της μας γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει σύμφωνη γνώμη για άλλη παράταση πέραν της 30-09-2012.

14. Ο Δήμος Πηνειού μέχρι και σήμερα δεν μας έχει γνωρίσει γραπτώς τις απόψεις της επί της διάλυσης της σύμβασης του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι :

α. την παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν. 3669/08:

Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.

β. την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 3669/08:

Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:

α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο.

β) «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την ευθύνη **υλοποίησης του έργου**.

γ) «Προϊσταμένη αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι, η αρχή ή υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται στον παρόντα Κώδικα.

δ) «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.

γ. την από 26-10-11 απόφαση του Περιφερειάρχη Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 2513 Β'/07-11-2011):

3. Στον Αντιπεριφερειάρχη Υφαντή Νικόλαο του Γεωργίου, την άσκηση των αρμοδιοτήτων τομέων για θέματα Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αφορούν τις κάτωθι υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

α. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

(άρθρο 5) πλην των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών

Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. δ΄

και παρ. 3 περ. δ΄) Αχαΐας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. στ΄ και παρ. 3 περ. δ΄) και Ηλείας (άρθρο 5 παρ. 2 περ. ζ΄ και παρ. 3 περ. δ΄).

β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6).

γ. Την υπογραφή για σύναψη, τροποποίηση ή λύση των συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων που άπτονται όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων, μετά τη σχετική εξουσιοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της

Οικονομικής Επιτροπής ή της αρμόδιας Διοικητικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου αυτή απαιτείται.

Τον Αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπεριφερειάρχης Αγγελόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη.

Ζητείται η σχετική εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Υφαντή Νικόλαο να υπογράψει από κοινού με την Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. την διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών (διάλυση σύμβασης) κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/08».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- το υπ αριθμ. 272664/2478/15-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Υφαντή Νικόλαου, προκειμένου να υπογράψει από κοινού με την Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. την διαταγή οριστικής διακοπής των εργασιών (διάλυση σύμβασης) κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/08 του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»

αναδόχου : «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.».

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου