



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,7/12/2012

Αρ. πρωτ. 280095/2483

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «*Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 727/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

*Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) οι αριθμ. 293 & 368/2011 και 416/2012 (η οποία κρίθηκε νομότυπη με την αριθμ. 65569/12528/23-8-2012 απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 727/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας & Δήμου Ιάρδανου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχη
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32, στα γραφείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας), σήμερα την 4^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 281896/2513/29-11-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη Συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι , κος Τρ. Φωτόπουλος , κος Ν. Μιχαλόπουλος και κος Γ. Σολτάτος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Δεπούντης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 727/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας & Δήμου Ιάρδανου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.- Έγκριση πίστωσης με την υπ' αρ. 2842/24-08-2009 έγγραφο Γ.Γ ΠΔΕ ποσού 380.000 ΕΥΡΩ
- 2.- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας συντάχθηκαν από την ΔΕΚΕ και εγκρίθηκαν με την 55642/5743/7-10-2009 απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ.
- 3.- Ημερομηνία δημοπράτησης 3-11-2009
- 4.- Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας η αρ. 63841/6726/16-10-2009 Δ.Δ.Ε. /Π.Δ.Ε.
- 5.- Ανάδοχος ΕΔΕ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ.ΑΣΚΟΥΝΗΣ με έκπτωση 48,97%.
- 6.- Ολικό ποσό δαπάνης έργου 195.206,25 ευρώ (με ΦΠΑ)
- 7.- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης η 21-01-2010
- 8.- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου η 21-07-2010.
9. Παράταση προθεσμίας 31-12-2010 εγκριθείσα με την αρ.132767/5237/27-10-2010 απόφαση Δ.Δ.Ε-ΠΔΕ
10. Παράταση προθεσμίας 30-06-2011 εγκριθείσα με την αρ.28839/1296/07-04-2011 απόφαση ΔΔΕ-Δ.Ε
11. Παράταση προθεσμίας 31-10-2011 εγκριθείσα με την αρ. 293/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
12. Παράταση προθεσμίας 31-3-2012 εγκριθείσα με την αρ. 368/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 113760/23207/17-01-2012 απόφαση Δ/σης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος &Ιονίου

13. Παράταση προθεσμίας 30-9-2012 εγκριθείσα με την αρ. 416/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε η οποία κρίθηκε νομότυπη με την 65569/12528/23-08-2012 απόφαση Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Το πιο πάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 , του Ν.2229/94 , του Ν.2372/96 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα .

Ο ανάδοχος του έργου με την από 28 -09-2012 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-03-2013 επειδή
α) προκειμένου να εκτελέσει εργασίες κατασκευής αγωγού ανοικτής ορθογωνικής διατομής συνολικού μήκους 270.0μ. περίπου στο οικισμό Κεραμιδιάς της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος , με τα αρ. 873/10-9-2012 και αρ. 919/20-9-2012 έγγραφά του ζητά ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου του οποίου πρόκειται να κατασκευαστούν οι εν λόγω αγωγοί νομοτύπως να παραχωρήσει τη χρήση της ανάλογης λωρίδας γής

β) με το αρ. 913/21-09-2012 έγγραφό του ζητά την τροποποίηση της αρχικής μελέτης που αφορά την καθαίρεση και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στη κοινότητα Περιστερίου της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος και την έγκριση κατασκευής του εν λόγω τοίχου με φρεατοπασσάλους αφού προηγηθεί η απαραίτητη γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη

επισυνάπτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως .

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ

Στο έργο του θέματος εκκρεμεί η κατασκευή δύο κλάδων αγωγού ανοικτής ορθογωνικής διατομής μήκους 270,0 μ περίπου προκειμένου να διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα άνωθεν κατασκευασθέντος τοίχου αντιστήριξης και να οδηγούνται σε υπάρχον τεχνικό. Τα σύνολο του ως άνω αγωγού διέρχεται δια μέσου ιδιοκτησίας και είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Με το αρ. 217638/8381/19-9-2012 έγγραφό μας δια μέσου της Τοπικής κοινότητας Κεραμιδιάς ζητήσαμε την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης με υπεύθυνη δήλωση η οποία παρεδόθη στην Υπηρεσία μας συναινεί στην εκτέλεση εργασιών υπό την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν στα άκρα του κτήματός του. Η Υπηρεσία μας αξιολογεί το ως άνω θέμα ενόψει των περιορισμών που έθεσε ο ιδιοκτήτης .

Επίσης εκκρεμεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού στη κοινότητα Περιστερίου της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος μήκους 35,0μ. περίπου .Η κατασκευή του εν λόγω τοίχου σύμφωνα με τη πρόβλεψη της μελέτης θα γίνει μετά από καθαίρεση του παλαιού και κατασκευή του νέου ύψους 2,0μ. θεμελίωση διαστάσεων 1,2*0,5 διατομή 0,30μ. στη βάση και 0,30 μ. στη κορυφή. Η καθαίρεση του παλαιού και η κατασκευή νέου τοίχου προϋποθέτει εκτεταμένη εκσκαφή τόσο σε βάθος όσο και σε πλάτος με

αποτέλεσμα την διατάραξη της εδαφικής συνοχής και τη δημιουργία κινδύνων των άνωθεν κατοικιών που βρίσκονται σε απόσταση 3,5 μ. περίπου από τη στέψη του τοίχου.

Ο ανάδοχος με το αρ. 913/21-09-2012 έγγραφό του για λόγους ασφάλειας προτείνει την κατασκευή τοίχου δια φρεατοπασσάλων εσωτερικά του υπόψη τοίχου .

Η Υπηρεσία μας αφού αξιολόγησε το θέμα με το αρ. 228036/8643/22-10-2012 έγγραφό της προς την Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ζήτησε συμπληρωματική πίστωση 25.000 €.

Με το 255870/3855/1-11-2012 έγγραφό της, η ως άνω Υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι θα προβεί σε ενέργειες για την εξασφάλιση της πρόσθετης πίστωσης.

Ενόψει των ως άνω εκκρεμοτήτων εισηγούμεθα την αποδοχή της αιτούμενης παράτασης του αναδόχου μέχρι 30-03-2013 ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- την υπ αριθμ. 274230/10115/28-11-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Νομό Ηλείας» Εργολαβία : «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας & Δήμου Ιάρδανου» έως 30-3-2013.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου