



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 26 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ: 204947/2108

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1804/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 203407/5032/08.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1804/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος 4ης παράτασης περαίωσης, με αναθεώρηση, του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 24^η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος Σπύρος-Γιάννης, για το 1^ο 2^ο και 93^ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1804/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **95ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «**Διαβίβαση αιτήματος 4ης παράτασης περαίωσης, με αναθεώρηση, του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»**, της πράξης: «**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 203407/5032/08.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

*Για έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση των εργασιών του Υποέργου 1: «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473:*

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ**» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

«Κ/Ε «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης
3. Απόφαση Χρηματοδότησης

ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020

4.797.000,00 €

Η με αρ. πρωτ. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης
2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αμφιλοχίας

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. με αριθ. 24/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση Τεκμαρτή
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού
6. Ποσό Σύμβασης
7. Ημερομηνία Σύμβασης
8. Ανάδοχος:

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

8-05-2012

Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.

9,12 %

1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9).

3.556.159,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

29/09/2015

«Κ/Ε «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	29-10-2017
1 ^η Παράταση	α.π. 319425/4413/29-11-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 2030/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΩΧ7Λ6-Η78)/ Έως 28-04-2019
2 ^η Παράταση	α.π. 116780/1538/19-04-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 654/2018 (ΑΔΑ: 94Σ27Λ6-ΠΙΔ)/ Έως 31-10-2019
3 ^η Παράταση	α.π. 86578/931/02-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 707/2019 (ΑΔΑ: 7Ν277Λ6-1ΝΝ)/ Έως 30-08-2020
3 ^η Παράταση (Υπό έγκριση)	α.π./...../...-...-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό/2019 (ΑΔΑ:7Λ6-.....)/ Έως 20-12-2020

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την με από 07-06-2019 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **20-12-2020, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας**

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**A. Ιστορικό**

Το έργο υλοποιείται σύμφωνα με την υπογεγραμμένη με α.π. 255884/8122/ οικ/ 29-09-2015, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών στις 29-10-2017 [Είκοσι Πέντε (25) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) ημερολογιακοί μήνες για την κατασκευή και δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες για δοκιμαστική λειτουργία]. Σύμφωνα με το από 20-09-2018 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 30-04-2019 για τις εργασίες κατασκευής των Ε.Ε.Α. και το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και το από 15-02-2019 επικαιροποιημένο αίτημα της αναδόχου για συνολική παράταση προθεσμίας περαιώσης έως 30-08-2020, εγκρίθηκε η περαίωση του έργου έως 30-08-2020. Το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή», με την υποχρέωση για υποβολή και έγκριση της μελέτης εφαρμογής. Η ανάδοχος είχε συμβατική υποχρέωση για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας (επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με δυσκολίες στην πρόσβαση), με αποτίμηση των αποτελεσμάτων και υποβολή αυτής στις 24/02/2016. Εξ αυτής διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με τη μέθοδο των χαλικοπασσάλων. Για το λόγο αυτό, συντάχθηκε σχετικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (υποβολή στην ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς γνωμοδότηση στις 21/04/2016, αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων) με την εν τέλει έγκριση αυτού από τη Προϊσταμένη Αρχή στις 18/08/2016 με την με αριθ. 974/20156 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.. Οι απαραίτητες εργασίες ενίσχυσης του εδάφους άρχισαν στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα με την πρόοδο του φυσικού αντικείμενου.

Στις 26-02-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού από τις ΕΕΑ προς το υποθαλάσσιο αγωγό και το σχετικό φρεάτιο διάθεσης και απαιτείται χρόνος για την οργάνωση των σχετικών εργασιών και η έγκριση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσίας (Εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων). Στις 10-10-2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια για το έργο του θέματος υπάλληλο του ΥΠΠΟΑ (Εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων), ενημερώθηκε η Δ/νσα Υπηρεσία ότι οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού θα πρέπει να εκτελεστούν το χρονικό διάστημα 15-30/11/2018 και εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, στο σύνολο των Ε.Ε.Α.

Αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες, αυτές είναι δυσμενείς με αποτέλεσμα τη μερική δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης και τη εν γένει καθυστέρηση στις οικοδομικές εργασίες. Για την κατασκευή του φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού προέκυψε πρόβλημα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου χωροθέτησης και η τελική έγκριση κατασκευής αυτού στις 18-02-2019 από τη Δ/νσα Υπηρεσία, καθώς και με τη σχετική σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας με α.α.03/2019.

B. Έχοντας υπόψη :

- Τα προαναφερόμενα
- Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
- Τα αναφερόμενα στο από 07-06-2019 αίτημα της αναδόχου, είναι βάσιμα, ως προς το ότι η ηλεκτροδότηση της ΕΕΑ καθυστερεί από τον αρμόδιο φορέα – ΔΕΔΔΗΕ-, χωρίς ευθύνη της αναδόχου και εξ αυτού είναι αδύνατη η εκτέλεση υδραυλικών δοκιμών και ρυθμίσεων της ΕΕΑ και του Η/Μ εξοπλισμού,

και κατά συνέπεια για τη λειτουργική ολοκλήρωση της κατασκευής απαιτείται παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών

- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των Ε.Ε.Α. Μενιδίου.
- Το με α.π. 6589/04-07-2019 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 20-12-2020, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 20-12-2020, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 203407/5032/08.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 1: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ) με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με αναθεώρηση έως 20-12-2020, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιαίας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας