



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 25 Ιουλίου 2019

Αρ. Πρωτ: 205608/2115

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1718/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: 205551/2838/09.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1718/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση για άσκηση προσφυγής και αίτημα αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.») Προϋπολογισμού μελέτης δημοπράτησης του έργου: 10.070.000,00€ πλέον ΦΠΑ.}», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 24^η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος- και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος Σπύρος-Γιάννης, για το 1^ο 2^ο και 93^ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1718/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση για άσκηση προσφυγής και αίτημα αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.») Προϋπολογισμού μελέτης δημοπράτησης του έργου: 10.070.000,00€ πλέον ΦΠΑ.}».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **205551/2838/09.07.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Η Αριθμ. 248595/2712-2016 (ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Η Εγκύκλιος 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Η αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 175.
8. Την με αριθμό 41524/631/02-04-2015 έγκριση τελικής επιμέτρησης του εν θέματι έργου
9. Το από 23-02-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του εν θέματι έργου
10. Την με αριθμό 60048/1061/17-04-2018 (ΑΔΑ:67ΒΔ7Λ6-ΡΧΗ) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου.
11. Την με αριθμό 116551/1812/17-04-2018 (ΑΔΑ:6ΝΣ07Λ6-Ρ2Π) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εξέτασης ένστασης αναδόχου κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής & Οριστικής Παραλαβής του έργου .
12. Την από 20-06-2018 ένσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Ναυπακτίας, ως κυρίου του έργου.
13. Την με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ορθή επανάληψη 06-05-2019) (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επί της ενστάσεως του κυρίου του έργου, που έλαβε αριθμό εισερχομένου στην υπηρεσία μας 160695/2281/28-05-2019.
14. Την με αριθμό 87/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΣΟΕΔΚ-ΓΣΕ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας με την οποία αποδέχεται την απόφαση του Υπουργού επί της ενστάσεως της και δηλώνει την πρόθεση παραίτησης της, από την με αρ. πρωτ. 115/15-11-2018 προσφυγή της στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών.

15.Τη με αριθμό ΑΠ455/24-06-2019 Δήλωση Παραίτησεως της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

Και τα κάτωθι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για το έργο: «Επέκταση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Ναυπάκτου» (τίτλος έργου).

1. Κύριος του έργου : Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναυπακτίας (φορέας).
2. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ως καθολική διάδοχο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας)
3. Προϊσταμένη Αρχή : Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τέως Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Αιτ/νίας)
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία : Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (τέως Τμήμα Εκτελέσεως Έργων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας)
5. Ανάδοχος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
6. Πηγή χρηματοδότησης έργου:

Για την Αρχική Σύμβαση, από

- το Ταμείο Συνοχής ΙΙ 2000-2006 (75,00 %),
- τον Κύριο του Έργου - ΔΕΥΑΝ Ναυπάκτου (16,25 %) και
- από Εθνικούς πόρους δηλαδή πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό έργου 2004ΕΠ00130017 (08,75 %).

Για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου (2.408.340,00 €)

- έχει εγκριθεί πίστωση 685.300,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (σχετικό το 23832/ΕΥΔ ΠΤΣ 1299/03-06-2010 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών Ανταγ. & και Ναυτιλίας - όπως αναφέρεται στην παρ. ε, σελίδα 2 της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης)
- βάσει των αποφάσεων 31/2010 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου και της 185/2010 του Δ.Σ. Ναυπάκτου έχει εξασφαλιστεί πίστωση από ιδίους πόρους για το ποσό 1.723.040,00 € (όπως αναφέρεται στην παρ. ε, σελίδα 2 της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης).

(Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο)

II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. Χρηματοδότηση

Ως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. Ι.6.

2. Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου. 10.070.00,00 € χωρίς ΦΠΑ

3. Ημερομηνία και τρόπος δημοπράτησης του έργου. 21/11/2005.

Διαγωνισμός με ανοικτές διαδικασίες.

Ως σύστημα υποβολής προσφοράς καθορίστηκε ο συνδυασμός δύο συστημάτων,

- αφ` ενός του περιγραφόμενου στα άρθρα 4 παρ. 4 περίπτωση β του Ν. 1418 και 7 του Π.Δ. 609/85 (σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης) και
- αφ` ετέρου το περιγραφόμενο στα άρθρα 4 παρ. 4 περίπτ. Ε του Ν.1418/84 και του 10 Π.Δ. 609/85, (σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή)

4. Προσφορά αναδόχου

(άρθρο 6 παρ. 7 ν. 4412/2016)

- | | | |
|------|--|--|
| 4.1. | Κόστος εργασιών | 6.048.558,68€ για το επιμετρούμενο τμήμα |
| | | 1.511.090,00€ για το κατ` αποκοπή |
| 4.2. | Κόστος μελέτης και αξία των αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου. | ----- |
| 4.3. | Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%). | 1.088.740,56€ για το επιμετρούμενο τμήμα |
| | | 271.996,20€ για το κατ` αποκοπή |
| 4.4. | Ποσό απροβλέπτων | 642.356,93€ για το επιμετρούμενο τμήμα |
| | | 160.477,76€ για το κατ` αποκοπή |
| 4.5. | Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) | ----- |
| 4.6. | (Ποσό για αναθεώρηση | 642.356,93€ για το επιμετρούμενο τμήμα |
| | 160.477,76€ για το κατ` αποκοπή | |
| 4.7. | Ποσό για Φ.Π.Α.) | 1.485.458,00€ για το επιμετρούμενο τμήμα |

370.477,28€ για το κατ' αποκοπή

(Ο Φ.Π.Α. στο σύνολο επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου - Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπάκτου τελευταία σελ. σύμβασης)

5. Έκπτωση δημοπρασίας 3% στο επιμετρούμενο τμήμα

6. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Η με αριθμό 3558/14-04-2006 απόφαση της ΔΤΕ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

7. Ποσό και ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 11.624.015,72€ με ΦΠΑ στις 12-07-2006

8. Ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 12-07-2006 (αναφέρεται στην σύμβαση - παρ. 5)

9. Αρχική συμβατική προθεσμία. 12-09-2007 (14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης - παρ. 5 της σύμβασης)

10. Τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών αποφάσεων.

1η παράταση 31-12-2007 αριθμός πρωτ. 9417/18-10-2007

2η παράταση 30-08-2008 αριθμός πρωτ. 634/29-01-2008

3η παράταση 31-12-2008 αριθμός πρωτ. 7122/28-07-2008

4η παράταση 30-06-2009 αριθμός πρωτ. 4172/11-05-2009

5η παράταση 31-07-2011 αριθμός πρωτ. 36361/16-05-2011

1η διακοπή εργασιών 08-04-2008 έως 21-11-2008

2η διακοπή εργασιών 26-03-2009 έως 10-03-2011

11. Συμπληρωματικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών πράξεων.

Όπως αναφέρεται στην παρ. 1.6. ανωτέρω

12. Αριθμός κάθε Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με τη συνολική δαπάνη και των τυχόν ΠΚΤΜΝΕ και αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης. (Το ποσό του τελευταίου ΑΠΕ θα αναλύεται όπως ανωτέρω, στην παρ. 4.1.).

1ος ΑΠΕ 11.624.015,72€ 1ο ΠΚΤΜΝΕ αριθμός πρωτ. 7213/31-3-2007 απόφαση Δ.Τ.Υ.

2ος ΑΠΕ 12.023.333,65€ 2ο ΠΚΤΜΝΕ αριθμός πρωτ. 1259/1512-2008 απόφαση Δ.Τ.Υ.

3ος ΑΠΕ 12.023.333,65€ αριθμός πρωτ. 5293/11-6-2009 απόφαση Δ.Τ.Υ.

4ος ΑΠΕ 12.517.183,65€ αριθμός πρωτ. 1686/2-3-2010 απόφαση Δ.Τ.Υ.

5ος ΑΠΕ 12.517.183,65€ 3ο ΠΚΤΜΝΕ αριθμός πρωτ. 2325/22-3-2010 απόφαση Δ.Τ.Υ.

6ος ΑΠΕ 12.540.167,92€ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση 2.408.340,00€
αριθμός πρωτ. 3287/245/27-04-2011 απόφαση Δ.Τ.Ε.

7ος ΑΠΕ 12.121.278,95€ 4ο ΠΚΤΜΝΕ και 1η Σ.Σ.Ε. 2.408.340,00€

αριθμός πρωτ. 354652/6613/13-01-2015 απόφαση Δ.Τ.Ε.

ΑΡΧΙΚΗΣ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ
	Κόστος εργασιών
7.947.527,68€	1.347.269,55€
	ΓΕ & ΕΟ
1.430.554,98€	242.508,52€
	Απρόβλεπτα
0,00€	63.221,93€
	Αναθεώρηση
800.000,00€	250.000,00€
	ΦΠΑ
1.943.197,37€	450.340,00€

13. Ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου (πρωτόκολλο περαίωσης).

31-07-2011 βεβαίωση αριθμ. 33317/472/02-02-2015

14. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία).
123623/2084/22-07-15 (ΑΔΑ: ΒΝ8Θ7Λ6-59Ν)

16. Ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής.

23-02-2018

17. Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής

(αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία)

60048/1061/17-04-2018 (ΑΔΑ:67ΒΔ7Λ6-ΡΧΗ)

18. Άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν το ιστορικό της εργολαβίας.

- Έλεγχος έργου από την Επιτροπή Δημοσιονομικού ελέγχου (Ε.Δ.Ε.Λ.) [Η από 11-11-2009 (3377/θέμα 2ο) εγκεκριμένη Έκθεση Οριστικών αποτελεσμάτων Ελέγχου που γνωστοποιήθηκε με το Αρ. πρωτ. 2527/0051/03-12-2009 έγγραφο της Δ/σης 51ης προγραμματισμού & Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Υπ. Οικονομικών].

- Εκδικάστηκε αίτηση θεραπείας με την υπ` αριθμό Δ6/2069/19-10-2012 απόφαση Υπουργού

- Κατατέθηκε η από 16-07-2012 αίτηση θεραπείας αναδόχου που απορρίφθηκε σιωπηρά.

- Εκδικάστηκε αίτηση θεραπείας με την υπ` αριθμό 711/19-07-2016 απόφαση Υπουργού (ΑΔΑ: 6ΖΘΦ465ΟΞ-4ΣΘ)

- Εκδικάστηκε αίτηση θεραπείας με την υπ` αριθμό 437/24-10-2016 απόφαση Υπουργού (ΑΔΑ: 6ΖΨΠ4653ΟΞ-62Θ)

- Εκδικάστηκε αίτηση θεραπείας με την υπ` αριθμό 438/24-10-2016 απόφαση Υπουργού (ΑΔΑ: 7ΙΩΒ4653ΟΞ-ΝΥ7)

- Εκδικάστηκε αίτηση θεραπείας με την υπ` αριθμό 1610πε/14-03-2017 απόφαση Υπουργού (ΑΔΑ: 6ΨΦΥ465ΧΘΞ-ΙΦΤ)

- Κατατέθηκε η από 12-04-2016 αίτηση θεραπείας αναδόχου. (Έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, χωρίς να εκδοθεί απόφαση)

- Κατατέθηκε η από 13-04-2016 αίτηση θεραπείας αναδόχου. (Έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, χωρίς να εκδοθεί απόφαση)

- Κατατέθηκε η από 17-07-2017 αίτηση θεραπείας αναδόχου. (Έχει παρέλθει έτος από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, χωρίς να εκδοθεί απόφαση)

- Έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας εμπιστευτική έκθεση ελέγχου για το έργο, από το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων το Φεβρουάριο του 2018.

Και Συνοψίζοντας,

Στις 23-02-2018 υπογράφηκε από την Επιτροπή Παραλαβής το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφάσισε την έγκρισή του, (60048/1061/17-04-2018 ΑΔΑ: 67ΒΔ7Λ6-ΡΧΗ) και καθώς είχε παρέλθει και ο αναγκαίος χρόνος η Προσωρινή Παραλαβή κατέστη και Οριστική.

Την ίδια ημερομηνία αποφάσισε, (116551/1812/17-04-2018 ΑΔΑ: 6ΝΣ07Λ6-Ρ2Π) και επί ενστάσεως του αναδόχου, κάνοντας εν μέρει δεκτή την ένστασή του κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

Στις 20-06-2018 η Δ.Ε.Υ.Α Ναυπακτίας, υπέβαλε ένστασή της ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής, ασκώντας το δικαίωμά της ως Κύριος του έργου.

Ο Υπουργός αποφάνθηκε επί της ως άνω ενστάσεως του Κυρίου του έργου, (ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ορθή επανάληψη 06-05-2019) (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ), εισερχόμενο στην υπηρεσία μας 160695/2281/28-05-2019) κάνοντας εν μέρει δεκτή την ένστασή του.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει μείωση του οικονομικού αντικειμένου του έργου περικόπτοντας επιμετρημένες ποσότητες. Η μείωση του οικονομικού αντικειμένου ανέρχεται στο ποσό των 1.994.104,01€ χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Ο Κύριος του έργου αποδέχθηκε την απόφαση του Υπουργού, (87/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας, ΑΔΑ: ΩΦΙΣΟΕΔΚ-ΓΣΕ) και παραιτήθηκε της προσφυγής που είχε ήδη καταθέσει στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών, (ΑΠ455/24-06-2019 Δήλωση Παιρητήσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Ναυπακτίας, όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του Διοικητικού Εφετείου Πατρών), καθιστώντας την απόφαση του Υπουργού εκτελεστή (παρ. 13 άρθρο 174 του Ν.4412/16).

Ως εκ των ανωτέρω, το ουσιαστικό περιεχόμενο της Απόφασης του Υπουργού, έρχεται σε αντίθεση και ακυρώνει εν μέρει, τόσο τις αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής όσο και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, αλλά

και τις συναφείς ενέργειες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας από την αρχή της υλοποίησης του έργου (2006) έως και σήμερα.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης, σχετικά με την έγκριση

1) άσκησης ή μη προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών και

2) υποβολής αιτήματος αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής

κατά της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»)}

Επίσης να ληφθεί υπ' όψιν ότι, η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής, είναι η 27η Ιουλίου 2019.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).

- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 205551/2838/09.07.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών κατά της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»)} από τον Δικηγόρο της ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ με πάγια έμμισθη εντολή, κ. Ζησιμόπουλο Κων/νο.

2. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της με αριθμό ΑΤΝΣΥ/οικ.113/02-05-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΗ2465ΧΘΞ-9ΩΑ) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: {εξέταση της από 20-06-2018 ένστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπακτίας, κυρίου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (ανάδοχος: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»)} από τον Δικηγόρο της ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ με πάγια έμμισθη εντολή, κ. Ζησιμόπουλο Κων/νο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας