



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,31/12/2012
Αρ. πρωτ. 299857/2648

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο, 27100, Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 765/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:*1) η υπ αριθμ. 293760/5291/12-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 325/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με το υπ' αριθμ. 58891/11195/31-8-2012 έγγραφό σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 765/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Βελτίωση οδού Κυλλήνης- Εθνικής οδού Πύργου Πατρών αναδόχου: Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» έως 30-10-2013», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **305458/2755/24-12-2012** νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Χριστίνα Σταρακά και κος Γεώργιος Σολτάτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 765/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Βελτίωση οδού Κυλλήνης-Εθνικής οδού Πύργου Πατρών αναδόχου: Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» έως 30-10-2013».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 293760/5291/12-12-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:	11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	:	6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	:	22-6-12
1 ^η παράταση προθεσμίας	:	31-12-12

(αποφ. έγκρ. 325/2012 Οικον.

Επιτρ. ΠΔΕ)

Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30-10-13

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 30-10-13 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει η συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων και των επικειμένων τους, που έχει κηρυχθεί για την κατασκευή του έργου με τη με αριθ. πρωτ. 1051385/3408/Δ0010/11-6-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η δε σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα αφού ήδη έχει γίνει η παρακατάθεση του συνολικού ποσού αποζημιώσεων της απαλλοτρίωσης όπως αυτό προέκυψε από τον οριστικοποιημένο Πίνακα Παρακατάθεσης Δαπανών και έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στο ΦΕΚ, η προβλεπόμενη Ανακοίνωση Παρακατάθεσης του Ν2882/2001.

Η μη συντέλεση, μέχρι και σήμερα, της απαλλοτρίωσης των ακινήτων που απαιτείται για την κατασκευή του έργου, επέδρασε δυσμενώς στην εξέλιξη αυτού και επέφερε, για προφανείς λόγους, καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, αφού οι εργασίες αναγκαστικά περιορίστηκαν στα τμήματα του έργου όπου υπήρχε παλαιά απαλλοτρίωση ή ακόμα και μόνο η συγκατάθεση των παρόδων ιδιοκτητών και δεν κατέστη δυνατό να αναπτυχθεί το μέτωπο εργασιών και στα τμήματα της οδού όπου απαιτείται η κατάληψη των υπό απαλλοτρίωση εκτάσεων.

2) Με την πρόοδο των εργασιών του έργου προέκυψε ότι, για την άρτια και έντεχνη υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης, απαιτείται η εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις αντίστοιχα προβλεπόμενες συμβατικές ποσότητες

καθώς και η εκτέλεση νέων εργασιών απαραίτητων για την έντεχνη και άρτια υλοποίηση του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου. Για την ένταξη, στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας, των εν λόγω εργασιών έχει συνταχθεί ο από 14-11-12 1^{ος} ΑΠΕ του έργου και έχει ήδη δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης του προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση στο έργο των ως άνω απαιτούμενων υπερσυμβατικών ποσοτήτων και νέων εργασιών.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 31-12-2012) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου, επιπλέον δε, συντρέχει η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών και εκτέλεσης νέων εργασιών που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωση του έργου όπως αυτές έχουν ενσωματωθεί στον υπό έγκριση από 14-11-12 συντεταγμένο 1^ο ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 30-10-2013.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την **παρ.8α** του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών του έργου αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ, με το με αριθ. πρωτ. 5112/12-12-12 έγγραφο της, έχει σχετικά διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ. 325/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ αριθμ. 293760/5291/12-12-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το με αριθ. πρωτ. 5112/12-12-12 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση οδού Κυλλήνης- Εθνικής οδού Πύργου Πατρών αναδόχου: Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ» έως 30-10-2013, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος
ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου