



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 272651/2668

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2154/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ: **272511/3874/18.09.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2154/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 07^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 283996/2741/27.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραΐτης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., και ο κ. Καραφωτιάς Νικόλαος από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 2154/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **56^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **272511/3874/18.09.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
- 2.Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
- 3.Την από 07-06-2019 αίτηση τού αναδόχου.
- 4.Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
- 5.Την Αρ.Πρωτ. οικ. 3580/05-09-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος **μέχρι 28-02- 2020**, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, που οφείλεται στα εξής:

1. Στην αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης του τμήματος I, η οποία εγκρίθηκε στις 18-10-2018. Εξ αιτίας αυτής της αλλαγής η περαίωση των εργασιών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας (σκυροδέματα) μεταφέρθηκε στον Φεβρουάριο του 2019, ενώ ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018 (παράταση δηλ. της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά 4 μήνες).
2. Κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ημερολόγια, υπήρξαν 31 ημέρες με κακές καιρικές συνθήκες (βροχές παγετός, χιόνια), κατά την διάρκεια των οποίων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
3. Κατά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τμήματος I, παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα ύπαρξης μόνιμων υπογειών υδάτων. Λόγω του προβλήματος αυτού και επειδή μέχρι τον μήνα Απρίλιο η υπόγεια στάθμη υδάτων ήταν πολύ ανεβασμένη, δεν ήταν δυνατή η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου. Για τον λόγο αυτό καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου κατά τρεις μήνες.

Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση του έργου του θέματος **μέχρι 28-02-2020** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ'

αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **272511/3874/18.09.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» **μέχρι 28-02-2020**, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, που οφείλεται στα εξής:

1. Στην αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης του τμήματος Ι, η οποία εγκρίθηκε στις 18-10-2018. Εξ αιτίας αυτής της αλλαγής η περαίωση των εργασιών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας (σκυροδέματα) μεταφέρθηκε στον Φεβρουάριο του 2019, ενώ ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018 (παράταση δηλ. της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας κατά 4 μήνες).

2. Κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ημερολόγια, υπήρξαν 31 ημέρες με κακές καιρικές συνθήκες (βροχές παγετός, χιόνια), κατά την διάρκεια των οποίων δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.

3. Κατά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τμήματος Ι ,παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα ύπαρξης μόνιμων υπογείων υδάτων. Λόγω του προβλήματος αυτού και επειδή μέχρι τον μήνα Απρίλιο η υπόγεια στάθμη υδάτων ήταν πολύ ανεβασμένη, δεν ήταν δυνατή η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου. Για τον λόγο αυτό καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου κατά τρεις μήνες.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση