



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 258486/2623

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2157/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ: **248047/4223/03.09.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2157/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν. Ηλείας», Αναδόχου : Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 07<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 283996/2741/27.09.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., και ο κ. Καραφωτιάς Νικόλαος από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

**Αρ. Απόφασης 2157/2019**

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **59<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Εισήγηση για 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν. Ηλείας», Αναδόχου: Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **248047/4223/3.09.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

***Έχοντας υπόψη:***

*Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από 22.8.2019 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ» του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσεως του ανωτέρω έργου κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 31/10/2019, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:*

*Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 958/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι τις 31/08/2019, ενώ με την υπ'αριθμ.πρωτ. 223822/3722/7.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΑΠΛ7Λ6-ΘΩΨ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/9/2019.*

*Επιπρόσθετα και λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων:*

του σημερινού σταδίου εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά το οποίο το ποσοστό υλοποίησης αυτού ανέρχεται στο 85,00% με βάση τις εγκεκριμένες πιστοποιήσεις, ενώ συνεχίζεται η πρόοδος των εργασιών στο έργο (ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κλπ), και ήδη το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού φυσικού αντικείμενου υπερβαίνει το 93,00%.

του γεγονότος ότι η Υπηρεσία μας συνέταξε 4ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό), με σκοπό να εντάξει στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας την εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες, που υπερβαίνουν τις αντίστοιχες συμβατικές, και είναι απαραίτητες για την έντευξη και άρτια υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης. Ο 4ος Α.Π.Ε. θα εισαχθεί ως θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Π.Ε. Ηλείας, η οποία προβλέπεται να γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει υπέρ της έγκρισής του, ώστε εν συνεχεία να εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης, κρίνουμε σκόπιμο, για το συμφέρον του έργου, να χορηγηθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης αυτού έως 31/10/2019.

*Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι καθυστερήσεις που προκλήθηκαν στην εξέλιξη των εργασιών του έργου του θέματος και έχουν ως αποτέλεσμα την μη δυνατή εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ».*

*Βάσει των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 3ης Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις 31/10/2019, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.*

*Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράτασης περαίωσης του έργου.*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 248047/4223/03.09.2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

**Εγκρίνει την 3η Παράταση προθεσμίας** για το έργο «Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υπόεργο: Συντήρηση-Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν. Ηλείας», Αναδόχου: Α & Θ.Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ, προϋπολογισμού: 2.270.000,00 € μετά του Φ.Π.Α», **έως στις 31/10/2019**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού.

Σημειώνεται δε ότι, η τυχόν εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση