

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 15 Οκτωβρίου 2019**Αρ. Πρωτ: 291459/2826**

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2189/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ.: **264704/6681/4-10-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2189/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**Η Γραμματέας της Επιτροπής****Βασιλική Μολφέση****Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής****Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 14^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 298182/2891/10.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπίλια Μαρία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά το 8ο Θέμα ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., ο κ. Βέρρας Σταύρος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε., ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., ο κ. Βασιλειάδης Λαυρέντιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Π.Δ.Ε., η κα. Παρπούρα Άλκηστις – Χρυσάνθη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η κα. Ντζούφρα Παρασκευή από το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., ο κ. Λεμποτέσης Αλέξιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2189/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ.: **264704/6681/4-10-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εργολαβία: **Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως**
Προϋπολογισμός Μελέτης **500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)**
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : **2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)**
Ανάδοχος
Διευθύνουσα Υπηρεσία **Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ/ΠΔΕ**

α/α	I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100032
2	Απόφαση Χρηματοδότησης	Η με αρ. πρωτ. 18367/ΔΕ-2417/20-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΣΦ-ΓΣΗ) Απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, με την οποία εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 001
3	Ποσό αρχικής Χρηματοδότησης	500.000,00 € (με Φ.Π.Α.) / 403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
4	Ημερομηνία δημοπράτησης	02.04.2018
5	Σύστημα δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
6	Μέση Έκπτωση	72,23%
7	Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού	Αρ. Απόφ. 1355/2018 Ο.Ε. ΑΔΑ: 6Υ717Λ6-ΟΙΣ
8	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	05.10.2018
9	Ανάδοχος	ΝΑQUATEC ΑΕ
10	Ποσό συμφωνητικού	138.842,95 € (με Φ.Π.Α.)
11	Αρχική προθεσμία περαίωσης	05.10.2019
12	Α.Π.Ε.	1 ^{ος} : εγκεκριμένος (σε ισοζύγιο)
13	Απορρόφηση	0%

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. Ο Ανάδοχος του έργου με τις με από 30-08-2019 και 10.09.2019 αιτήσεις του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως **31-03-2020**.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A. Ιστορικό

Μετά από την υπογραφή της σύμβασης στις 05.10.2019 και την αυτοψία με την επίβλεψη του έργου, ο Ανάδοχος όφειλε να εκκινήσει τις εργασίες στη θέση που του υποδείχθηκε από την υπηρεσία και περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη. Στις 29.03.2019 με το αρ. πρωτ. 85029/2062 του δόθηκε εντολή άμεσης εκκίνησης εργασιών χωρίς όμως την ανταπόκριση του αναδόχου. Με την αρ. πρωτ.192786/4773/27.06.2019 αίτησή του σχετικά με άδεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο ανάδοχος δεσμεύτηκε για την έναρξη εργασιών «εντός των ημερών», χωρίς αυτό να πραγματοποιηθεί.

Με την από 26.07.2019 αίτησή του ζητά αίτηση παράτασης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αλλά η υπηρεσία με την αρ. πρωτ. 227024/5660/ 05.08.2019 ζητά την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου.

Με την από 30.08.2019 ο Ανάδοχος αιτείται ξανά παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 31.03.2020 επισυνάπτοντας μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της Άνω Κλειτορίας από το Νοέμβριο του 2018 έως και το Μάιο του 2019, χωρίς όμως να αιτιολογεί τη μη εγκατάστασή του στη θέση του έργου για την περίοδο από 10/06/2019-30.08.2019.

B. Έχοντα υπόψη :

- Τα προαναφερόμενα
- Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, παρ 8β (παράταση άνευ αναθεώρησης)
- Τις αιτήσεις παράτασης του αναδόχου
- Την καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου με υπαιτιότητα του αναδόχου
- Ότι σε χρονική περίοδο πέντε μηνών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **05.03.2020**, χωρίς αναθεώρηση, γιατί κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρόνου περαίωσης για το συμφέρον του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ.: 264704/6681/5-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης χωρίς αναθεώρηση των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), **μέχρι 05.03.2020.**

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση