



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Οκτωβρίου 2019

Αρ. Πρωτ: 287997/2792

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2292/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **274302/4726/02-10-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2292/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για 5η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός-Συντήρηση και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., πιστώσεις: ΣΑΕΠ (ΚΑ2016ΕΠ50100002) Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 35/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 14^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 298182/2891/10.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μπίλια Μαρία – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Μετά το 8ο Θέμα ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Χρέη γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής άσκησε η Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο κ. Καραβίδας Δημήτριος, Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., ο κ. Βέρρας Σταύρος, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Δ.Ε., ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., ο κ. Βασιλειάδης Λαυρέντιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής της Π.Δ.Ε., η κα. Παρπούρα Άλκηστις – Χρυσάνθη, Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., η κα. Ντζούφρα Παρασκευή από το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Π.Δ.Ε., ο κ. Λεμποτέσης Αλέξιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και ο κ. Καρύδης Αριστείδης από τη Νομική Υπηρεσία της Π.Δ.Ε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2292/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **121^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Εισήγηση για 5η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός- Συντήρηση και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., πιστώσεις: ΣΑΕΠ (ΚΑ2016ΕΠ50100002) Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμό πρωτ.: **274302/4726/02-10-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Εισήγηση για 5^η Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός- Συντήρηση και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., πιστώσεις: ΣΑΕΠ (ΚΑ2016ΕΠ50100002) Αναδόχου: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.000.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 11.7.2017
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 62.67%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 373.278.55 € (με Φ.Π.Α)/ 7.3.2018
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 7.3.2018
Συμβατική Περαιώση	: 7.1.2019
1 ^η Παράταση Περαιώσης	: 30.4.2019
2 ^η Παραταση Περαιώσης	: 30.6.2019
3 ^η Παραταση Περαιώσης	: 30.8.2019
4 ^η Παραταση Περαιώσης	: 30-9-2019
5 ^η Παραταση Περαιώσης	: 31-12-2019(η παρούσα)
Πιστώσεις	: ΣΑΕΠ (ΚΑ 2016ΕΠ50100002) της Π.Δ.Ε.

Σας αποστέλλουμε, σε φωτοαντίγραφο, την από **19-09-2019** αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά ΤΡΕΙΣ (3) μήνες, ήτοι μέχρι **31-12-2019** και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας του έργου προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας, είναι όμως απαραίτητες για την άρτια υλοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου αυτής και για το λόγο αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί από την Υπηρεσία η σύνταξη ΑΠΕ που θα τις συμπεριλάβει.

Συγκεκριμένα:

1.- Διαπιστώθηκε η ανάγκη για την πρόσθετη εργασία απομάκρυνσης από την κοίτη υδατορεμάτων της στερεοπαροχής, η οποία ως συνέπεια της συνεχιζόμενης διαδικασίας διάβρωσης της ορεινής κοίτης, παραγωγής αμμοχαλικόδων υλικών και παράσυρσής τους στα κατάντι τμήματα, έχει προκλήσει μεταβολή της μορφολογίας της κοίτης και - κατά τοιχυματικό και μη δυνάμενο να προβλεφθεί εκ των προτέρων τρόπου δημιουργία τοπικών συσσωρεύσεων φερτών υλικών (τύπου "νησίδας") εντός της κοίτης.

2.- Επιπλέον διαπιστώθηκε η ανάγκη για αύξηση της συμβατικής ποσότητας που αφορά στον καθαρισμό της κοίτης από παρασυρθείσα βλάστηση και λοιπά φερτά υλικά, οφειλόμενη και σε πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας του έργου σε τμήματα υδατορεμάτων του Νομού στα οποία η

κοίτη χρήζει αποκατάστασης μετά τα φαινόμενα αυτά για την διασφάλιση ανεμπόδιστης απορροής των υδάτων.

Για την αποκατάσταση των βλαβών της κοίτης στις θέσεις που διαπιστώθηκαν τα παραπάνω, απαιτείται εκτέλεση εργασιών σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις περιλαμβανόμενες στον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ ή / και η εκτέλεση νέων εργασιών μη περιλαμβανομένων στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να συντρέχει η περίπτωση αύξησης συμβατικών ποσοτήτων εργασιών καθώς και συμπερίληψης νέων εργασιών που είναι απαραίτητες για την άρτια αποκατάσταση της κοίτης.

Για δε το λόγο αυτό έχει δρομολογηθεί η σύνταξη 2^{ου} ΑΠΕ προκειμένου να ενταχθούν οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες (υπερσυμβατικές ποσότητες & νέες εργασίες) στο συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας. Κατόπιν αυτών και επειδή, με βάση τα προαναφερόμενα, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, συντρέχει δε περίπτωση αύξησης του συμβατικού αντικειμένου του έργου,

Εισηγούμεθα

Την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου έως **31-12-2019** χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την περ.(α) της παρ.6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016

Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτηθείσα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ πρωτ.: 274302/4726/02-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός-Συντήρηση και Αποκατάσταση Υφιστάμενων Αντιπλημμυρικών Έργων σε Ποταμούς και Χειμάρρους Ν. Ηλείας» έως 31-12-2019 χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και σύμφωνα με την περ.(α) της παρ.6 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση