



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8 και 539
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 20 Νοεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 338757/3150

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων (Έδρα) της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **2475/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **320189/8110/13-11-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **2475/2019** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 39/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 341862/3190/15.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος– τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραϊτης Νικόλαος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και ο Γεώργιος Σταθούλιας, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περ/ντος & Υποδομών κ. Καραβίδας Δημήτριος, ο Προϊστάμενος Δ/σης Πολιτικής Προστασίας κ. Γυφτάκης Νικόλαος, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κρηνίδης Ηλίας και ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Αιτωλ/νίας κ. Δεληγιάνης Παναγιώτης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2475/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **320189/8110/13-11-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****1.Προϋπολογισμός μελέτης : 200.000,00 ΕΥΡΩ****2.Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 21-03-2018**

3.Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 15-11-2018

4.Ποσό συμφωνητικού :86.169,34 ΕΥΡΩ,

5.Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)

6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προς έγκριση2^ο3^ο**7. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου : 15-11-2019**

8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών :

Αριθμός αποφάσεως

Ημερομηνία παράτασης

1^η)2^η)**Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ****Α. Αιτιολογία 1^{ης} παράτασης**

(Λόγοι – τρόπος σύνταξης - διέπουσα Νομοθεσία – χρηματοδότηση)

Ζητείται **παράταση** της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, **κατά δύο (02) μήνες**, ήτοι έως **14/01/2020**, λόγω τεχνικών και κατασκευαστικών δυσκολιών που προέκυψαν στην εκτέλεση των εργασιών της υποδομής (εκτέλεση εργασιών εντός αστικού δικτύου με μεγάλη κυκλοφορία). Επίσης να εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών(τακτοποιητικός) ο οποίος θα συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών, που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : «**Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας**» κατά δύο (02) μήνες , ήτοι έως 14/01/2020, με αναθεώρηση.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα

Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 320189/8110/13-11-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : «Εργασίες εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων εντός Περιφερειακής Ενότητας Ν. Αχαΐας» κατά δύο (02) μήνες, ήτοι έως 14/01/2020, με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ****Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση