



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,31 Ιανουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 14412/129

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 24/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) το υπ αριθμ. 303670/11228/16-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) η υπ' αριθμ. 50/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 16871/3112/29-3-2012 απόφασή σας) και η αριθμ. 23/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 24/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων – δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβριών στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28^η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23233/187/24-1-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κασιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, , η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος ΑΘ. Ρόδης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιμόπουλος , νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 24/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων - δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ»·

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κα Βασιλοπούλου η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε σύμφωνα με το αριθμ. 303670/11228/16-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης τη σχετική εισήγηση η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η »

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΚΑΠ 2012 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 65.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 109844/2674/02-05-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 182144/3278/οικ./14-10-2011 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 17-01-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 3,06% |
| | 50/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 51.228,38€ |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 12-06-2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 12-09-2012 |
| 1 ^η Παράταση (Υπό έγκριση) | 12-11-2012 |
| 2 ^η Παράταση (Υπό έγκριση) | 30-12-2012 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|------------------------|--|
| 1 ^{ος} Α.Π.Ε. | Αρ.πρωτ. 293029/10920/οικ. Απόφασης έγκρισης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
|------------------------|--|

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 08-11-2012 αίτησή του (αρ.πρωτ. 268406/9933/08-11-2012) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-12-2012, δηλαδή κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος σύνταξης & έγκρισης του 2^{ου} Α.Τ.Ε. για εργασίες στη θέση Χούνη Ν.Αιτωλοακαρνανίας οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες στην πορεία εκτέλεσης του έργου, για την ολοκλήρωση και λειτουργικότητα των εκτελουμένων παρεμβάσεων.

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν της από 18-12-2012 πράξης 22 παρ.6 θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη παράταση προθεσμίας της εργολαβίας ,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-12-2012 δηλαδή κατά σαράντα οκτώ (48) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους, του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΘΑΜΝΩΝ - ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΔΕ».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο «...β) η έκδοση της απόφασης ανάληψης, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 (Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και η συναφής δέσμευση πιστώσεων διενεργείται, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, Διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, όπως ισχύει...»

- την υπ' αριθμ. 50/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ αριθμ. 303670/11228/16-1-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες άρσης καταπτώσεων, αποφόρτισης τοίχων αντιστήριξης, κλαδέματος θάμνων - δένδρων και καθαρισμού επενδεδυμένων τάφρων και τεχνικών ομβρίων στο Ε.Ο.Δ. ΠΔΕ» έως 30-12-2012, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου