



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,31 Ιανουαρίου 2013  
Αρ. πρωτ. 12565/117

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αιτωλ/νίας
  - 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
- Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ:** «*Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 26/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*».

- Σχετ:* 1) το υπ αριθμ. 12230/4/15-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) η υπ' αριθμ. 282306/4867/10-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
3) η υπ'αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 105149/19111/27-11-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 26/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις – συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», για τις δικές σας ενέργειες.

**Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χριστίνα Σταρακά**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 50, στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλος), σήμερα την 28<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 23233/187/24-1-2013 νόμιμη πρόσκληση η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κασιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διονύσιος Μαυρόγιαννης (κλήθηκε ως αναπληρωτής του κου Μητρόπουλου) που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, , η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος ΑΘ. Ρόδης, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Αιτωλ/νίας κος Καπλάνης και ο κος Ζησιμόπουλος , νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 26/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου»

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση η οποία προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 282306/4867/10-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

**« ΣΧΕΤ:**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Η από 30-11-2012 αίτηση του αναδόχου ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 282306/4867)

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 160.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 10-1.-2012... / 52.%  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ...ΚΑΠ  
 Ανάληψη Δαπάνης : 156251/3055/19-92011 ΑΔΑ 4<sup>Α</sup>8Φ7Λ6-ΠΨΕ  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 90.350,84. € / 1-6-2012  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 1-10.-2012  
 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 30-11-2012 Αποφ 676/12 ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 2<sup>η</sup> « « : ..... Αποφ.....  
 « « :..... Αποφ.....  
 Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας 31.-6.-2013

Σας στέλνουμε την από 30-11-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31.-6.-2013 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

Ο ανάδοχος αιτείται επτάμηνη παράταση λόγω έλλειψης πιστώσεων και η Υπηρεσία συναινεί στην χορήγησή της.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας ( λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου που είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους όπως έχει αποφασισθεί με την αριθμ 156251/3055//19-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. \*

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31-6-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του

ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών» σύμφωνα με το οποίο «...β) η έκδοση της απόφασης ανάληψης, η οποία κατά τις διατάξεις του αρθρ. 21 του ν. 2362/1995/(Α 247), όπως ισχύει και του π. δ/τος 113/2010 ( Α 194) , προηγείται κάθε ενέργειας για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης και η συναφής δέσμευση πιστώσεων διενεργείται, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, Διατάκτη των δαπανών του προϋπολογισμού της περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ./ 20 του ν./2352/1995, όπως ισχύει...»
- Η υπ' αριθμ. 676/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- το υπ αριθμ. 12230/4/15-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 282306/4867/10-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επείγουσες αποκαταστάσεις - συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου πρώην Επαρχίας Μεσολογγίου», μέχρι **31-6-2013** με αναθεώρηση:

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου