



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 21 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 386556/3501

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **22/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**287309/7237/17-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **22/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του ΦΠΑ, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.06, Ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΟΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:8339/45/10.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 22/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» Προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του ΦΠΑ, Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.06, Ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**287309/7237/17-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας στέλνουμε, συνημμένα, εισήγηση για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 9.02.2020.

Η εν λόγω παράταση προθεσμίας ζητήθηκε νόμιμα από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση με την ανωτέρω σχετική εμπρόθεσμη αίτησή της, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας :

«Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019»

Προϋπολογισμού: 600.000,00 € μετά του ΦΠΑ

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501

Κωδικός Έργου: 2014ΕΠ50100002/04.06

Ανάδοχος: Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Προϋπολογισμός μελέτης : 600.000,00 ΕΥΡΩ

2.Ημερομηνία δημοπρατήσεως : 28-03-2018

3.Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 10-07-2018

4.Ποσό συμφωνητικού : 155.806,31 ΕΥΡΩ,

5.Εγκεκριμένοι Α.Π.Ε

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία	Δαπάνη (ΕΥΡΩ)
1 ^{ος}) 1 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε 341088/9197/οικ/5-11-2018]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)
2 ^{ος}) 2 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε [120972/2959/οικ/18-04-2019]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)
3 ^{ος}) 3 ^{ος} Α.Π.Ε. [απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε [242839/6136/οικ/13-08-2019]	155.806,31 € (με Φ.Π.Α.)

6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Αριθμός εγκρ. απόφασης και ημερομηνία

1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. προς έγκριση

2^ο

7. Αρχική προθεσμία περαιώσεως του έργου : 10-07-2019

8. Εγκεκριμένες παρατάσεις προθεσμιών :

Αριθμός αποφάσεως

1^η) 219532/2282/31-07-19 (1857/2019)

Ημερομηνία παράτασης

09-10-2019

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Αιτιολογία 2^{ης} παράτασης

(Λόγοι – τρόπος σύνταξης - διέπουσα Νομοθεσία – χρηματοδότηση)

Ζητείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, με αναθεώρηση, κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως 09/02/2020, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τροχαία ατυχήματα και λόγω της παλαιότητας των δικτύων και του εξοπλισμού. Επίσης να εγκριθεί ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών(τακτοποιητικός) ο οποίος θα συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών, που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου. Ο 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016 και με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 & 4, καθώς και του άρθρου 132 & 156, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν με την πρόοδο του έργου ή βάση προμετρήσεων και εκτιμάται ότι είναι αναγκαίες για την σωστή εκτέλεση του έργου. Καθώς, η αρχική προμέτρηση των εργασιών και αυτή του 3^{ου} εγκεκριμένου ΑΠΕ, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν με ακρίβεια γιατί πρόκειται για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των εγκαταστάσεων της Φωτεινής Σηματοδότησης του Ε.Ο.Δ. των Ν. Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλ/νίας και είναι μη προβλεψιμες. Οι περισσότερες δε από αυτές προκύπτουν από τροχαία και κλοπές καλωδίων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως 09/02/2020, με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Παρασκευόπουλο Αντώνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 287309/7237/17-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας : «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας της Π.Δ.Ε. περιόδου 2018-2019» κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως 09/02/2020, με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα