



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 30 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 4953/28

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **62/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**389213/9609/08-01-2020** (ορθή επανάληψη 14-01-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **62/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)» Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002 [σχετικές οι με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ : 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ6Ο465ΧΙ8-50Ψ)] Ανάδοχος: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.”», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΟΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:16279/89/17.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 62/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ: Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Μενίδι)» Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.000.000,00 € (με ΦΠΑ), Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014 ΕΠ 501 00002 [σχετικές οι με την αριθ. πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 Αποφάσεις ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ : 7ΥΓ Ι465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ)] Ανάδοχος: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.”».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.:**389213/9609/08-01-2020** (ορθή επανάληψη 14-01-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας στέλνουμε, συνημμένα, εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος έως 31-07-2020. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας ζητήθηκε νόμιμα από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση με την ανωτέρω εμπρόθεσμη αίτηση της, η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Την Υπηρεσία θα εκπροσωπήσει στην Ο.Ε. ο Προϊστάμενος του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

(συνοδεύει το με αρ. πρωτ. 389213/9609 (ορθή επανάληψη 14-01-2020) διαβιβαστικό)

Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ : Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Αντίρριο-Μεσολόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία Μενίδι)» ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε. »

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) |
| 2. Κωδικός έργου | 2014ΕΠ500100002 |
| 3. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 6.000.000€ (με Φ.Π.Α.) |
| 4. Απόφαση Χρηματοδότησης | Οι αποφάσεις με αριθ. Πρωτ. 52812/09.05.2017 & 75801/06.07.2017 του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΔΑ: 7ΥΓΙ465ΧΙ8-ΘΡΝ & 6Λ60465ΧΙ8-50Ψ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης | Σεπτέμβριος 2017 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης & Απόφασης έγκρισης Διακήρυξης | Η με αριθ. πρωτ. 259232/6987/28.09.2017 (ΑΔΑ:ΩΤΝΒ7Λ6-ΡΨΘ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Δ.Ε. έγκρισης τευχών δημοπράτησης & της με αριθ. 1592/2017 (ΑΔΑ: 689Ξ7Λ6-ΓΓΟ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., έγκρισης των όρων δημοπράτησης και |

συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	7-12-2017
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
4. Έκπτωση	67,12%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	503/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΟΣ7Λ6-ΒΨ5) Απόφαση της Ο.Ε./Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
7. Ημερομηνία Σύμβασης	31-07-2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	30-01- 2020
1 ^η Παράταση (υπό έγκριση)	31-07- 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ^{ος} ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 8805/2135/οικ/22-03-2019 (ΑΔΑ: 672Ζ7Λ6-ΧΣΛ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε
2 ^{ος} ΑΠΕ	Σε ισοζύγιο, ποσού 1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η με αρ. πρωτ. 375496/9343/08-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΧΛ7Λ6-4ΘΤ) της Δ.Τ.Ε./Π..Δ.Ε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ)	1.590.834,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
1 ^η ΕΩΣ 7 ^η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	931.040,33 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (Με βάση τους λογαριασμούς)	58,53 %

ΑΝΑΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	79,95%
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	————
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	————
ΑΣΦΛΑΤΙΚΑ	77,59%
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	8,00 %
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ	52,49 %
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	52,76 %

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Ανάδοχος του έργου με την από 23-12-2019 εμπρόθεσμη αίτηση της ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως και την 31-07-2020, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση

του Ν.1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι και 31-07-2020, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά έξι (6) μήνες από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου που είναι η 30-01-2020, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτηση της, και συγκεκριμένα ως έργο συντήρησης απαιτεί κατάλληλες καιρικές συνθήκες, διανύουμε την χειμερινή περίοδο με χαμηλές συνθήκες, παγετό και συνεχείς βροχοπτώσεις δηλαδή, καιρικές συνθήκες ακατάλληλες για την κατασκευή των εργασιών του έργου και ειδικά των ασφαλικών εργασιών.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Πάτρα 8/01/2020

Ο Συντάξας
Αθ. Μαστραντωνάκης
Πολιτικός Μηχανικός

Πάτρα 8/01/2020

Ο προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. της ΔΤΕ/ΠΔΕ
Θεόδωρος Τζόλας
Πολιτικός Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 389213/9609/08-01-2020 (ορθή επανάληψη 14-01-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναπέμπει το θέμα όπως ετέθη με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 389213/9609/08-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων στους αρμόδιους εισηγητές προκειμένου να προβούν στην ορθή επανάληψη της εισήγησης απαλείφοντας τον όρο «χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου» και συμπλήρωση αυτής με το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών του εν θέματι έργου και να υποβληθεί εκ νέου στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα