



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 07 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 25652/145

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **111/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **17968/257/29-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **111/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» Προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008 Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:30139/172/31.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Πριν την εισαγωγή του 6^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 111 /2020

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» Προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008 Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**17968/257/29-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για εκατόν είκοσι μία (121) ημέρες, (τέσσερις μήνες) ήτοι έως 26-06-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 698.428,04€ /26.08.2019

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 26.02.2020

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 2,73%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 2,73%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 26.06.2020

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τον πρώτο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος συντάσσει τα απαραίτητα έγγραφα (χρονοδιάγραμμα, οργανόγραμμα κτλ) και οργανώνει το εργοτάξιο για την υλοποίηση του έργου (άρθ. 145 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016). Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Ότι στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα, οι οποίες να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή των έργων από αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την συγκεκριμένη περίοδο το σύνολο της επιφάνειας των έργων είναι καλυμμένη με χιόνια γεγονός που κάνει αδύνατη την κατασκευή οποιασδήποτε εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 26.06.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν που είναι απαγορευτικές για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και σκυροδέτησης και της επικάλυψης της περιοχής του έργου με χιόνια την χειμερινή περίοδο.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Δ.Ε. έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**».
4. Την από 23-1-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «**Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων**» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **26-06-2020**.
5. Την από 26-08-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 698.428,04€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 26/02/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες σκυροδέτησης και διάστρωσης των ασφαλτικών στρώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή των έργων από αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την συγκεκριμένη περίοδο το σύνολο της επιφάνειας των έργων είναι καλυμμένη με χιόνια γεγονός που κάνει αδύνατη την κατασκευή οποιασδήποτε εργασίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας για τέσσερις μήνες μέχρι **26-06-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η αδιναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν που είναι απαγορευτικές για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και σκυροδέτησης και της επικάλυψης της περιοχής του έργου με χιόνια την χειμερινή περίοδο.

Πάτρα, 27/01/2020

Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Παν. Φλωράτος
Πολιτικός/Μηχ/κος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 17968/257/29-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» Προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α. Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008 Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, με αναθεώρηση, μέχρι 26.06.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούν να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν που είναι απαγορευτικές για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης και σκυροδέτησης και της επικάλυψης της περιοχής του έργου με χιόνια την χειμερινή περίοδο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα