



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 09 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 40555/239

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **299/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**30765/430/11-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **299/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», σύμφωνα με την παρ.(α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, έως 30/10/2020, Αναδόχου: « ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Προϋπολογισμού: 1.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 61062/397/28.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 299/2020

Ακολουθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1ης Παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», σύμφωνα με την παρ.(α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, έως 30/10/2020, Αναδόχου: « ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.», Προϋπολογισμού: 1.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**30765/430/11-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών, καθώς και την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και τα παρακάτω στοιχεία του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης :	1.300.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	01/08/2018
Πηγή Χρηματοδότησης :	ΠΔΕ- ΣΑΕΠ 501 με ΚΑ:2014ΕΠ50100000
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	61,65 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	498.570,42 € με ΦΠΑ/06.03.2019
1 ^{ος} ΑΠΕ με 1 ^η ΣΣ: ποσό/ημερομηνία:	572.358,85 € με ΦΠΑ/Προς έγκριση
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	05/03/2020
Προτεινόμενη 1 ^η παράταση προθεσμίας:	30/10/2020- Προς έγκριση

5. Ο Ανάδοχος με την από 03/02/2020 σχετική αίτησή του(με α.πρωτ:ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/30765/430) ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30/12/2020 ,δεδομένου ότι οι κακές καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες δεν επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών και ότι το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε διάφορα σημεία του Νομού Αιτ/νίας, καθώς και την εν αναμονή έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με 1^ο ΠΚΤΜΝΕ που συμπεριλαμβάνει και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

6. Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης μόνο μέχρι 30/10/2020 δεδομένου ότι ευσταθούν οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος , τονίζοντας ότι το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνικών έργων σε διάσπαρτα σημεία όλης της ΠΕ(κυρίως ορεινές περιοχές) και οι εργασίες που περιλαμβάνει το έργο (σκυροδέματα, ασφαλτικά-σήμανση) δεν μπορούν να εκτελεστούν σε περιόδους με χαμηλές θερμοκρασίες. Η παράταση κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος (σύμφωνα με την παρ.(α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016), μέχρι 30/10/2020, ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 30765/430/11-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ - ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ», Αναδόχου: «ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε.» Προϋπολογισμού: 1.300.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 501, σύμφωνα με την παρ.(α) της παρ.8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, έως 30/10/2020, ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα