



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,14 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. πρωτ. 23180/185

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 64/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η υπ αριθμ. 3822/53/17-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το υπ' αριθμ. 16943/185/23-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
3) η υπ' αριθμ. 216/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 48602/9202/19-6-2012 απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 64/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας . Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις», για τις δικές σας ενέργειες.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χριστίνα Σταρακά

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 12^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **35161/270/7-2-2013** νόμιμη πρόσκληση η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καραπάνος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σταυρόπουλος Χρήστος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Μητρόπουλος που αν και νομίμως προσκλήθηκαν δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν.

Λόγω απουσίας του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Χ. Σταρακά.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν ,ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κος Χ. Χριστοδουλόπουλος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Καραβίδας, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλής, ο τμηματάρχης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κος Καραγιάννης, ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και κος Θανασούλιας, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας κα Καραθανάση, και ο κος Ζησιμόπουλος, νομικός σύμβουλος της ΠΕ Αιτωλ/νίας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία η προέδρευσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 64/2013

Ακολούθως η προεδρεύουσα έθεσε προς συζήτηση το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας . Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις»:

Η προεδρεύουσα της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την υπ' αριθμ. 3822/53/17-1-2013 εισήγηση της Δ/νσης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

« ΣΧΕΤ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από 8-11-2012 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 267845/5663/8-11-2012)
5. Την υπ' αριθμ 5073/19-12-2012 έγκριση παράτασης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας δυτικής Ελλάδος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 3.650.000 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-10-2010/ 33,80%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΠΔΕ ΣΑΝΑ0068 2010ΝΑ00680002

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 2.418.032,4 € / 22-12-2010

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 12-12-2012

1^η Παράταση προθεσμίας : 13-02-2013

Σας στέλνουμε την από 8-11-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης : Γ.Θ.ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 20-08-2013 και σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος που ζητείται απαιτείται, για την ολοκλήρωση του έργου.

Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) θα καλυφθεί από το πρόγραμμα που έχει ενταχθεί το έργο.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **20-08-2013** με αναθεώρηση και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την προεδρεύουσα και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την αριθμ. 1/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Το υπ' αριθ. 2513/Τ' Β/7-11-2011 ΦΕΚ περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το υπ' αριθμ. 2/80427/0026/30-11-2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών»
- Η υπ' αριθμ. 216/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- το υπ' αριθμ. 3822/53/17-1-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
- το υπ' αριθμ. 16943/185/23-1-2013 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας . Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις» μέχρι **20-08-2013** με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου