



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,27 Μαΐου 2011

Αρ. πρωτ. 46677/223

ΠΡΟΣ:

1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

2) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γ. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 105/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. την υπ' αριθμ. 37784/395/3-5-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 105/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υπόεργο : Δρόμος Κρέστενα – Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν. Κοντοέ, προϋπολογισμού μελέτης 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ, ΠΕ Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 24^η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 52871/ 260/20-5-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μαρίνος Ανδρέας- Μέλος της Ο.Ε.
6. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
9. Διον. Μαυρόγιαννης -αν μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 105/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Εισήγηση για παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο : Δρόμος Κρέστενα - Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν. Κοντοέ, προϋπολογισμού μελέτης 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ, ΠΕ Ηλείας».

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο στον αναπλ. Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κο Μπούλιαρη, ο οποίος λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401) με κωδ.ΠΔΕ2008ΕΠ40100002 (αρ.αποφ.ΕΠ401ΤΡΟΠ.0/14/4/08).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 9-2-2010 και μειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΕΔΕ Ν. Κοντοές ,με μέση προσφερθείσα έκπτωση 44%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 3-6-2010, για ποσό 1.020.126,80 ευρώ με ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 3-2-2011. Στη συνέχεια συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την με αρ.6746/10 αποφ. της ΔΤΥΝΑ Ηλείας ,ο 1^{ος} ΑΠΕ ,ποσού 1.036.988,40 ευρώ με ΦΠΑ, (υπερσυμβατικός ως προς τον ΦΠΑ) Στη συνέχεια εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου, έως τις 3-5-2011, με την με αρ.9421/10 αποφ. της ΔΤΥΝΑ Ηλείας.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και σταλεί προς το Περιφερειακό Ταμείο τρεις εντολές πληρωμών του παραπάνω έργου, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη. Η πρώτη, με αρ.διαβ. 6125/12-8-2010, πόσου **117.096** ευρώ με ΦΠΑ ,(εκ της οποίας έχει πληρωθεί πόσο 69.225 ευρώ), η δεύτερη ,με αρ. διαβ. 7580/6-10-2010,ποσου **243.048** ευρώ με ΦΠΑ και η τρίτη, με αρ.διαβ.875/2904/6-4-2011, ποσού **109.962** ευρώ με ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών , η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με

αρ.9776/31-12-10 απόφαση της. Έχει δε εκτελεστεί από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία της διακοπής, περίπου το 45% του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή πρόκειται για σημαντικό οδικό άξονα - τον σημαντικότερο επαρχιακό δρόμο του Νότιου τμήματος του Ν. Ηλείας - που εξυπηρετεί τις ανάγκες πολλών κατοίκων της περιοχής και πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά κυρίως για το συμφέρον του έργου , εισηγούμεθα την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2011, με αναθεώρηση, η οποία (προθεσμία) θεωρείται επαρκής για την ολοκλήρωση του έργου, υπό τον όρο της ομαλής χρηματοδότησης του ,και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε, τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου της ο οποίος πρότεινε την χορήγηση παράτασης του έργου έως 31/10/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο : Δρόμος Κρέστενα - Πλατάνια-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», αναδόχου Ν. Κοντοέ, προϋπολογισμού μελέτης 1.785.000 ευρώ με ΦΠΑ, ΠΕ Ηλείας έως 31/10/2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Σάββας Αυγέρης
Γεώργιος Σκαρμούτσος
Τρύφωνας Φωτόπουλος
Γεώργιος Σολτάτος
Ανδρέας Μαρίνος
Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου