



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 13 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 63866/413

ΠΡΟΣ Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **328/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **52517/997/04-03-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **328/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)», προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ (Κωδικός Έργου: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 11/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 11^η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 66908/436/06.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος (δικαιολογημένα απών), και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μωραϊτης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 328/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)», προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ (Κωδικός Έργου: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **52517/997/04-03-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

*Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως: **έως 31-05-2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 147, παρ.8α). Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.*

Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έχει ως κάτωθι:

Πάτρα 03-03-2020
 Αρ. Πρωτ. Αιτήματος: 52517/997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ :
 Την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβίβαση αιτήματος 2ης παράταξης περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ».

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Προϋπολογισμός μελέτης: 242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.)

Πηγή χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049)

Ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

1. Πηγή χρηματοδότησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ00100049)

2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.)

3. Απόφαση Χρηματοδότησης

Η με αριθ. πρωτ. 59272/ΔΕ-7643/30-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΦ-62Λ) ΑΔΑΜ: 16REQ004547918 2018-06-08 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης), με την οποία εντάχθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του έργου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2017, στην ΣΑΕΠ 001 με Κ.Ε. 2013ΕΠ00100049

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης

Τ.Υ. Δήμου Πηνειού

2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης

254672/6874/27-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΥΟ7Λ6-ΡΞΤ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. και το με α.π. 10567/18-09-2017 έγγραφο του Κυρίου του Έργου «Δήμου Πηνειού»: «Αποστολή Τευχών Δημοπράτησης» του έργου του θέματος και η σχετική απόφαση έγκρισης 190/2017 (ΑΔΑ: ΩΧΝΧΩΞΑ-ΩΘ1) του Δ.Σ Πηνειού, της μελέτης με αριθ. 26/2017 του Δ. Πηνειού, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη του έργου του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης

Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. – Τ.Υ. Δήμου Πηνειού

2. Ημερομηνία Δημοπράτησης

27-06-2018

3. Σύστημα Δημοπράτησης

Σύστημα δημοπράτησης επί μέρους ποσοστά έκπτωσης

4. Έκπτωση Τεκμαρτή

61,51 %

5. Απόφαση έγκρισης Πρακτικού

1718/2018 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΛ7Λ6-0Δ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

6. Ποσό Σύμβασης


115.684,46 Ευρώ με Φ.Π.Α

7. Ημερομηνία Σύμβασης

28/11/2018

8. Ανάδοχος:

«Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.»



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥΑρχική Προθεσμία Περαιώσης
1^η Παράταση

28-04-2019

Αρ. πρωτ. 116266/1250/02-05-2019 Απόφαση Προϊσταμένης
Αρχής με αριθμό 870/2019 (ΑΔΑ: Ω8277Λ6-4ΡΕ)

2η Παράταση

Αρ. πρωτ. / / -03-2020 Απόφαση Προϊσταμένης
Αρχής με αριθμό /2020 (ΑΔΑ: 7Λ6-.....)**Π. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 28-03-2019 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 30-09-2020.

ΙΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 147, παρ.8α, του Ν.4412/2016.

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 376076/9920/οικ/28-11-2018, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών τους ΠΕΝΤΕ (5) ημερολογιακούς μήνες για εργασίες, και συνολικό χρόνο- ημερομηνία περαιώσης την 28-04-2019.

γ) Τις αποφάσεις : α) με α.π. 269194/6787/23-09-2019 περί αποδοχής ειδικής δήλωσης διακοπής των εργασιών και, β) με α.π. 40062/671/11-02-2020 περί άρσης διακοπής των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Δ) Το από 21-02-2020 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 30-09-2020.

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο και διορθωμένο από τη Δ/νσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την γνώμη της Δ/νσας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαιώσης έως 31-05-2020, και επιπλέον αυτής ότι :

- Κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης έως και σήμερα, η ανάδοχος ως είχε συμβατική υποχρέωση, προέβει σε εσωτερικό έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου, με μεγάλη δυσκολία λόγω τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και της υφιστάμενης κατάστασης εντός του δικτύου, που στα συμβατικά τεύχη από τον μελετητή του έργου επισημαίνεται, ότι δεν έγινε ενδελεχής έλεγχος στο εσωτερικό του δικτύου.

- Από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου, προκύπτει βάσιμη αιτιολογία για σύνταξη του Γ^{ου} Α.Π.Ε. για την λειτουργική υλοποίηση του έργου και κατά συνέπεια εύλογος αιτιούμενος χρόνος για την έγκριση αυτού και την εκτέλεση εργασιών .

- Για την ικανοποίηση της απαίτησης για σύνταξη συμπληρωματικής σύμβασης των εργασιών σύμφωνα με τα προμετρητικά στοιχεία που απεδέχθη ο μελετητής και ο κύριος του έργου (Δήμος Πηγείου) στο 50% της αρχικής σύμβασης, απαιτείται η επικαιροποίηση της προγραμματικής σύμβασης της πράξης και συνεπώς επιπλέον χρόνος.

- Το υποέργο που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού για τη λειτουργία της ΕΕΛ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του και ο χρόνος περαιώσής του προβλέπεται να είναι στις 10-06-2020. (ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών επάρκειας λειτουργίας της εγκατάστασης)

ζ) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 147, παρ.8α, μέχρι 31-05-2020.

ΠΑΙΡΑ 03-03-2020
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣΘανασούλιας Θ. - Χρυσανθόκοπουλος Χρ.
Πολ/κός Μηζ/κός - Μηζ/γός Μηζ/κόςΠΑΙΡΑ 03-03-2020
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Μ. Δ/ΤΘανασούλιας Θ.
Πολ/κός Μηζ/κός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Θανασούλια Θεόδωρο – Προϊστάμενο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινίσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β' /03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β' /08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 52517/997/04-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η παράταση περαίωσης του Υποέργου 2: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Ακαθάρτων στα Τμήματα Ασυνέχειας, διασταυρώσεις του ΚΑΑ Βαρθολομιού – Γαστούνης με το δίκτυο των αποστραγγιστικών – αποχετευτικών τάφρων και ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης του κατασκευασμένου ΚΑΑ», της πράξης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΚΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ- ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)», προϋπολογισμού μελέτης: 242.362,06 (χωρίς Φ.Π.Α.) / 300.528,96€ (με Φ.Π.Α.), πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ (Κωδικός Έργου: 2013ΕΠ00100049), ανάδοχος: «Γ.Θ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.», έως **31-05-2020**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/σης Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 147, παρ.8α).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα