



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Μαρτίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 71394/458

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **359/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**71391/1212/11-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **359/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χείμαρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 184.929,25 € πλέον Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78076/512/20.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, έπειτα από τη ματαίωση της 19/3/2020 συνεδρίασης λόγω η ύπαρξης απαρτίας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ.Απόφασης 359/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χείμαρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 184.929,25 € πλέον Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **71391/1212/11-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για 6 (μήνες) μήνες, ήτοι έως 05-09-2020 για τους λόγους που αναφέρονται στην Εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 800.000,00 € μετά του Φ.Π.Α  
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 801  
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 184.929,25 πλέον ΦΠΑ / 05.07.2019  
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 05.03.2020
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 05.09.2020
6. Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών (βάση εργασιών) : 40%
7. Πληρωτέοι λογαριασμοί : 0

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 05.09.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για το άρτια ολοκλήρωση του έργου λόγω α) της ανάγκης εκτέλεσης εργασιών που εμπεριέχονται στον υπό σύνταξη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου, που προέκυψαν λόγω καιρικών συνθηκών μεταγενέστερων της μελέτης, που μετέβαλλαν τη κατάσταση του ποταμού και πιο συγκεκριμένα, από 31/7/2018 που εγκρίθηκε η μελέτη μεσολάβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες «Διδώ» και «Ετεοκλής», οι οποίες προκάλεσαν πρόσθετη μεταφορά φερτών υλικών, δημιουργία υποσκαφών σε τεχνικά έργα και στη κοίτη του ποταμού, διάβρωση των πρανών κοκ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξομειώσεις στις εργασίες και β) της δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είναι δυνατή η πρόσβαση εντός τοις κοίτης του ποταμού, σε σημεία που τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δυνατή.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως κάτωθι:

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χείμαρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου».
4. Την από 05.07.2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 184.929,25 € πλέον ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 05/03/2020.
6. Την από 09/01/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 05/09/2020 λόγω α) της ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που εμπεριέχονται στον υπό σύνταξη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου. Οι εργασίες του ΑΠΕ προέκυψαν λόγω καιρικών συνθηκών μεταγενέστερων της μελέτης που μετέβαλλαν τη κατάσταση του ποταμού και πιο συγκεκριμένα από 31/7/2018 που εγκρίθηκε η μελέτη μεσολάβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες «Διδώ» και «Ετεοκλής», οι οποίες προκάλεσαν πρόσθετη μεταφορά φερτών υλικών, δημιουργία υποσκαφών σε τεχνικά έργα και στη κοίτη του ποταμού, διάβρωση των πρανών κοκ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξομειώσεις στις εργασίες, οι οποίες αποτυπώνονται στην υπό σύνταξη ΑΠΕ, για την άρτια εκτέλεση του έργου και β) να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η χαμηλή στάθμη των υδάτων επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών εντός της κοίτης του ποταμού, σε σημεία που τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δυνατή.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ**

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 05/09/2020.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

α) Η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που εμπεριέχονται στον υπό σύνταξη Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου που προέκυψαν λόγω καιρικών συνθηκών μεταγενέστερων της μελέτης που μετέβαλλαν τη κατάσταση του ποταμού και πιο συγκεκριμένα από 31/7/2018 που εγκρίθηκε η μελέτη μεσολάβησαν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καταιγίδες «Διδώ» και «Ετεοκλής», οι οποίες προκάλεσαν πρόσθετη μεταφορά φερτών υλικών, δημιουργία υποσκαφών σε τεχνικά έργα και στη κοίτη του ποταμού, διάβρωση των πρανών κοκ, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξομειώσεις στις εργασίες, οι οποίες απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση του έργου και β) της δυνατότητας εκτέλεσης εργασιών τους καλοκαιρινούς μήνες όπου είναι δυνατή η πρόσβαση εντός της κοίτης του ποταμού, σε σημεία που τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δυνατή.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:71391/1212/11-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου ««Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, σε χείμαρρους και ποταμούς Δήμου Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 184.929,25 € πλέον Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», **μέχρι 05.09.2020**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7, σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση του έργου για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα