



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 71322/456

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **360/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**55047/1093/11-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **360/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης περαιώσης του Υποέργου 1 & 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78076/512/20.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, έπειτα από τη ματαίωση της 19/3/2020 συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ.Απόφασης 360/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 & 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **55047/1093/11-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σε συνέχεια των άνω σχετικών, σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το αίτημα για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως: έως 31-03-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.

Η Εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του άρθρου 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008, των εργασιών του Υποέργου 1 και 7 : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003473:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ :

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ)» με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

«Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- ΕΣΠΑ 2014-2020 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 4.797.000,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ. πρωτ. 6965/08-06-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΤΥΔΚ Αιτωλοακαρνανίας/ Δήμος Αμφιλοχίας |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ. με αριθ. 24/2012 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε../Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 8-05-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή. |
| 4. Έκπτωση Τεκμαρτή | 9,12 % |

- | | |
|--------------------------------|---|
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού | 1207/ 22-12-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (αρ. ΑΔΑ ΩΨΨ97Λ6-ΥΧ9). |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 3.556.159,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 29/09/2015 |
| 8. Ανάδοχος: | «Κ/Ξ «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. – ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης	29-10-2017
1 ^η Παράταση	α.π. 319425/4413/29-11-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 2030/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΩΧ7Λ6-Η78)/ Έως 28-04-2019
2 ^η Παράταση	α.π. 116780/1538/19-04-2018/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 654/2018 (ΑΔΑ: 94Σ27Λ6-Π1Δ)/ Έως 31-10-2019
3 ^η Παράταση	α.π. 86578/931/02-04-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 707/2019 (ΑΔΑ: 7Ν277Λ6-1ΝΝ)/ Έως 30-08-2021
4 ^η Παράταση	α.π. 204947/2108/26-07-2019/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό 1804/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Λ6-ΒΣΚ)/ Έως 20-12-2020
5 ^η Παράταση (Υπό έγκριση)	α.π./...../.....-2020/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό/2020 (ΑΔΑ:7Λ6-.....)/ Έως 31-03-2021

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με τις από 27/01/2020 & 04/12/2019 αιτήσεις του, ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 31-03-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έχοντας Υπόψη:

α) Το άρθρο 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008

β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 255884/8122/ οικ/ 29-09-2015, ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαιώσης των εργασιών στις 29-10-2017 [Είκοσι Πέντε (25) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, εκ των οποίων δέκα τρεις (13) ημερολογιακοί μήνες για την κατασκευή και δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες για δοκιμαστική λειτουργία].

γ) Τα από 27/01/2020 & 04/12/2019 αιτήματα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως 31-03-2021 για τις εργασίες κατασκευής των Ε.Ε.Λ. και το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και το από 27-01-2020 επικαιροποιημένο αίτημα της αναδόχου για συνολική παράταση προθεσμίας περαιώσης έως 31-03-2021.

ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος, ως βάσιμους

στ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

- το έργο δημοπρατήθηκε με το σύστημα «μελέτη – κατασκευή»,
- την υποχρέωση για υποβολή και έγκριση της μελέτης εφαρμογής,
- την υποχρέωση της αναδόχου για εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης- έρευνας (επισημαίνεται ότι υλοποιήθηκε κατά τους χειμερινούς μήνες με δυσκολίες στην πρόσβαση)
- την αποτίμηση των αποτελεσμάτων και την υποβολή αυτής στις 24/02/2016,
- την αναγκαιότητα ενίσχυσης του εδάφους θεμελίωσης με τη μέθοδο των χαλικοपाσσάλων
- την σύνταξη σχετικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (υποβολή στην ΕΥΔ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προς γνωμοδότηση στις 21/04/2016, αποστολή στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημ. Έργων) με την εν τέλει έγκριση αυτού από τη Προϊσταμένη Αρχή στις 18/08/2016 με την με αριθ. 974/20156 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.,
- την έναρξη των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης του εδάφους στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2016, οι οποίες συνεχίζονται έως σήμερα
- ότι στις 26-02-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση για την εκτέλεση των εργασιών του καταθλιπτικού αγωγού από τις ΕΕΛ προς το υποθαλάσσιο αγωγό και το σχετικό φρεάτιο διάθεσης και απαιτείται χρόνος για την οργάνωση των σχετικών εργασιών και η έγκριση των εργασιών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία (Εφορεία ενάλιων Αρχαιοτήτων).

- Το από 10-10-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα από την αρμόδια για το έργο του θέματος υπάλληλο του ΥΠΠΟΑ (Εφορία Ενάλιων Αρχαιοτήτων), ότι οι εργασίες κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού θα πρέπει να εκτελεστούν το χρονικό διάστημα 15-30/11/2018 και εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, στο σύνολο των Ε.Ε.Λ. .
- ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δυσμενείς με αποτέλεσμα τη μερική δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών σκυροδέτησης και τη εν γένει καθυστέρηση στις οικοδομικές εργασίες.
- Λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου χωροθέτησης του φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού και τελική έγκριση κατασκευής αυτού στις 18-02-2019 από τη Δ/νσα Υπηρεσία, καθώς και τη σχετική σύμφωνη γνώμη του Λιμενικού Ταμείου Αμφιλοχίας με α.α.03/2019.
- Ότι η σύνδεση με τον φορέα ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ καθυστέρησε, χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου, καθώς και ότι οι εργασίες ηλεκτροδότησης έχουν αρχίσει από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για την δοκιμή των Η/Μ εγκαταστάσεων μετά τη σύνδεση, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα .
- Αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών υδροδότησης της ΕΕΛ., που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία αυτής με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} ΣΣΕ.
- Εκτιμώντας στο χρόνο που αναφέρεται στο επικαιροποιημένο αίτημα της αναδόχου, δύναται η ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ. Μενιδίου .

η) Το με α.π. 1738/20-02-2020 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνης γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 31-03-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-03-2021, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008.

ΠΑΤΡΑ 10-03-2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Θανασούλιας Θ. – Χρυσανθακόπουλος Χρ

Πολ/κός Μηχ/κός – Μηχ/γος Μηχ/κός

ΠΑΤΡΑ 10-03-2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Δ/Π

Θανασούλιας Θ.

Πολ/κός Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 55047/1093/11-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 5^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του Υποέργου 1 & 7: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ», της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ) με Κωδικό ΟΠΣ5003473 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», έως **31-03-2021**, συμπεριλαμβανομένης της 12μηνιας δοκιμαστικής λειτουργίας, σύμφωνα με το 48, παρ.8α, του Ν.3669/2008, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα