



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 27 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 66859/432

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. –
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **368/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**63896/1383/04-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **368/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 78076/512/20.03.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, έπειτα από τη ματαίωση της 19/3/2020 συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης απαρτίας. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ.Απόφασης 368/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **63896/1383/4-03-2020** εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Εργολαβία:	Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως
Προϋπολογισμός Μελέτης	500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) :	2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Ανάδοχος	Naquatec
Διευθύνουσα Υπηρεσία	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΔΤΕ/ΠΔΕ

α/α	Ι. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
1	Στοιχεία χρηματοδότησης	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100032
2	Απόφαση Χρηματοδότησης	Η με αρ. πρωτ. 18367/ΔΕ-2417/20-4-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΣΦ-ΓΣΗ) Απόφαση του ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, με την οποία εντάχθηκε η εργολαβία στην ΣΑΕΠ 001
3	Ποσό αρχικής Χρηματοδότησης	500.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/403.225,80 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
4	Ημερομηνία δημοπράτησης	02.04.2018
5	Σύστημα δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
6	Μέση Έκπτωση	72,23%
7	Έγκριση Αποτελέσματος Διαγωνισμού	Αρ. Απόφ. 1355/2018 Ο.Ε. ΑΔΑ: 6Υ717Λ6-ΟΙΣ
8	Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού	05.10.2018
9	Ανάδοχος	ΝΑQUATEC ΑΕ
10	Ποσό συμφωνητικού	138.842,95 € (με Φ.Π.Α.)
11	Αρχική προθεσμία περαίωσης	05.10.2019
12	Α.Π.Ε.	1 ^{ος} : εγκεκριμένος (σε ισοζύγιο)
13	Απορρόφηση	0%

14	1 ^η Παράταση	Εγκρίθηκε παράταση έως 05.03.2019 με την υπ αρ 2189/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
----	-------------------------	--

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με τις με από 04.03.2020 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 04-03-2021

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A. Ιστορικό

Με την υπ αρ 2189/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε η 1^η Παράταση προθεσμίας έως 05.03.2020 για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο με το αρ πρωτ 307699/7829/18.10.2019 με θέμα 'Κοινοποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκρισης παράτασης εκτέλεσης έργου'. Συγχρόνως του επιδόθηκε ειδική πρόσκληση για την έναρξη εργασιών στην θέση Θεόκτιστο με το αρ πρωτ 308076/7844/18.10.2019. Δεδομένου ότι δεν τηρήθηκαν τεθείσες οι προθεσμίες εκδόθηκε η 348582/8684/οικ/21.11.2019 απόφαση έκπτωσης του αναδόχου. Ενάντια στην απόφαση αυτή υπέβαλε ένσταση με αρ πρωτ 371349/9213/10.12.2019 ο ανάδοχος ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου η οποία έγινε δεκτή με την α.π. 05/25.02.2020 λόγω πρόωρης Ειδικής Εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και εκδόθηκε η απόφαση με ΑΔΑ 6ΧΞΨ7Λ6-ΧΡΒ από την Προϊσταμένη αρχή.

Με την από 04.03.2020 ο Ανάδοχος αιτείται ξανά παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως 04.03.2021.

B. Έχοντας υπόψη :

- Τα προαναφερόμενα
- Τα άρθρα 147, 155 και 160 του Ν.4412/2016
- Όλες τις αιτήσεις παράτασης του αναδόχου
- Ότι σε χρονική περίοδο επτά μηνών είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών
- Ότι ως προτεραιότητα τίθεται η εκτέλεση των εργασιών στην θέση Θεόκτιστο

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 05.10.2020, γιατί κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρόνου περαίωσης για το συμφέρον του έργου σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των πρानών και την αντιμετώπιση συνθηκών άρσης επικινδυνότητας στην θέση Θεόκτιστο με την ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου 155 του ν4412/16.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 63896/1383/4-03-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών Τριπόλεως», με κωδικό 2012ΕΠ00100032 _Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέχρι **05.10.2020**, γιατί κρίνεται σκόπιμη η επέκταση του χρόνου περαίωσης για το συμφέρον του έργου σε συνάρτηση με την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των πρσανών και την αντιμετώπιση συνθηκών άρσης επικινδυνότητας στην θέση Θεόκτιστο με την ενδεχόμενη εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4412/16.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα