



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 7 Απριλίου 2020

Αρ. Πρωτ: 80049/536

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **408/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**75445/1324/26-03-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **408/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», Προϋπολογισμού: 6.350.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001 Αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 6^η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς η 16^η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 83406/568/02.04.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ.Απόφασης 408/2020

Εισάγεται το **7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», Προϋπολογισμού: 6.350.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001 Αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.»».

Βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ.: **75445/1324/26-03-2020** γραπτής εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 6.350.000€ μετά του Φ.Π.Α
 Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ00100001
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 1.920.631,02€ /11.04.2019
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11.04.2020
 Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 65,00%
 Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 56,65%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 30.09.2020

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30.09.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς υπάρχει καθυστέρηση αφενός στις εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων εντός των οικισμών που γίνονται οι επεμβάσεις, λόγω έλλειψης απαλλοτριώσεων και των απαιτούμενων χρονοβόρων συνεννοήσεων με τους ιδιοκτήτες για την παραχώρηση τμημάτων των ιδιοκτησιών τους και αφετέρου λόγω εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού – COVID-19, με απρόβλεπτες συνέπειες σε όλη την αλυσίδα εξέλιξης του έργου.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα».
4. Την από 16-03-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.» του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2020.
5. Την από 11-04-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 1.920.631,02€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 11/04/2020.
6. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο συντήρησης και η οριστικοποίηση των θέσεων εκτέλεσης των επεμβάσεων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων της τροχαίας και των τοπικών κοινωνιών. Ειδικά για την κατασκευή των πεζοδρομίων οι διαβουλεύσεις με τις τοπικές κοινωνίες είναι αρκετά χρονοβόρες.
7. Το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί εγκεκριμένες αποφάσεις απαλλοτρίωσης για το συγκεκριμένο τμήμα της οδού, με συνέπεια να απαιτείται μια χρονοβόρα διαδικασία συζήτησης με παρόδιους ιδιοκτήτες για την

σύμφωνη γνώμη τους για την καθαίρεση των μαντρών τους και παραχώρηση μέρους των ιδιοκτησιών τους για την κατασκευή των τεχνικών & των πεζοδρομίων. Η καθαίρεση και η ανακατασκευή τοιχίων σε παρόδιες κατοικήσιμες ιδιοκτησίες αποτελεί από μόνη της μια χρονοβόρα διαδικασία και δεν είναι εφικτή η ανάπτυξη πολλών συνεργειών.

8. Το γεγονός ότι για τα τμήματα των πεζοδρομίων που κατασκευάζονται απαιτείται μετατόπιση στις κολόνες της Δ.Ε.Η και του Ο.Τ.Ε. με συνέπεια την καθυστέρηση υλοποίησης του έργου.

9. Το γεγονός ότι στην περιοχή του Καλαμακίου διαπιστώθηκε η ανάγκη για την καταβίβαση της υφιστάμενης οδού για 400μ σε όλο το πλάτος και επομένως απαιτήθηκε η σύνταξη μελέτης εφαρμογής ενώ η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί αφού έχουν οριστικοποιηθεί οι ποσότητες των εργασιών για τα υπόλοιπα τμήματα της οδού.

10. Το γεγονός ότι με την ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών απαιτείται η σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ.

11. Το γεγονός εμφάνισης της πανδημίας κορωνοϊού - COVID-19, με συνέπειες σε όλη την αλυσίδα εκτέλεσης του έργου.

Ιστορικό του έργου

Με το έργο προβλέπεται να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης λόγω καχιζήσεων – κατολισθήσεων – διαβρώσεων του ασφαλικού τάπητα κυκλοφορίας, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, σήμανσης και ασφάλειας, εργασίες καθαρισμού ή ανακατασκευής των τεχνικών της οδού, ανακατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού με αναβάθμιση της παροχής του ρεύματος τμηματικά και όπου χρειαστεί στο τμήμα της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου από Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα. Επίσης προβλέπεται να γίνει βελτίωση της ορατότητας των οδών όπου απαιτείται με την κοπή θάμνων & δένδρων.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της οδού από την έξοδο του Καλαμακίου έως το Λάππα και εντός των προσεχών ημερών στο τμήμα από Κάτω Αχαΐα έως Νιφορέϊκα.

Έχουν κατασκευαστεί τα τεχνικά και το πεζοδρόμιο από τις γραμμές του ΟΣΕ στην διασταύρωση προς Αλυκές μέχρι το κέντρο Ορίζοντας και εντός του οικισμού Νιφορέϊκων και υπολείπεται η κατασκευή των πεζοδρομίων στους οικισμούς Λακόπετρας και Καλαμακίου. Στον οικισμό Καλαμακίου απαιτείται και η καταβίβαση της οδού για προστασία των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Το έργο έχει κανονική ροή εργασιών καθώς δεν μπορεί να γίνει μερική ή ολική διακοπή εργασιών δεδομένης της μεγάλης κυκλοφορίας καθ' όλη την διάρκεια του έτους λόγω της τοπικής κίνησης από τις αγροτικές εργασίες, τις εγκαταστάσεις της αεροπορίας, του αεροδρομίου Αράξου, των φορτηγών λόγω των λατομείων του Αράξου στο τμήμα από αεροδρόμιο Αράξου προς Λάππα (που έχει ολοκληρωθεί), καθώς και στο τμήμα από Κάτω Αχαΐα μέχρι Λακόπετρα λόγω των λουόμενων τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-09-2020, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς υπάρχει καθυστέρηση αφενός στις εργασίες κατασκευής των πεζοδρομίων εντός των οικισμών που γίνονται οι επεμβάσεις, λόγω έλλειψης απαλλοτριώσεων και των απαιτούμενων χρονοβόρων συνεννοήσεων με τους ιδιοκτήτες για την παραχώρηση τμημάτων των ιδιοκτησιών τους και αφετέρου λόγω εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού – COVID-19, με απρόβλεπτες συνέπειες σε όλη την αλυσίδα εξέλιξης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-

12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 75445/1324/26-03-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Κάτω Αχαΐα – Αεροδρόμιο Αράξου - Λάππα», Προϋπολογισμού: 6.350.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100001, Αναδόχου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ με δ.τ. «Α.Τ.Ε.Χ.Α.», με αναθεώρηση, **μέχρι 30.09.2020**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147

του Ν4412/16 και ειδικότερα των παραγράφων 7 & 8, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα