



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 12 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 103845/702

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **497/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **79353/1840/7-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **497/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης Αρχικής Σύμβασης: 2.419.354,84€ (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Μελέτης 1^{ης} Συμπ.Σύμβασης:124.238,24€(χωρίς Φ.Π.Α)/154.232,99€ (με Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: 'ΟΔΟΣ ΑΤΕ'', και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 24/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 11^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 104804/714/7-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 497/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης Αρχικής Σύμβασης: 2.419.354,84€ (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Μελέτης 1^{ης} Συμπ.Σύμβασης:124.238,24€(χωρίς Φ.Π.Α)/154.232,99€ (με Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**79353/1840/07-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Για την έγκριση 3^{ης} παράτασης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ »

Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 €(χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός Μελέτης 1^{ης} Συμπ.Σύμβασης:124.381,44(χωρίς Φ.Π.Α)/154.232,99€ (με Φ.Π.Α)

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002

Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων
β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου :	
γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 263952/7121/27-09-2017 ΑΔΑ:6ΩΖΒ7Λ6-ΦΛΑ
δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	3.000.000 €
ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	14-12-2017
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	65,48 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	501/2018
ε. Ποσόν συμφωνητικού αρχ.σύμβασης με Φ.Π.Α. :	1.035.566,22€
στ. Ποσό 1 ^{ης} Συμπλ.Σύμβασης με Φ.Π.Α :	154.232,99€ (προς υπογραφή/εγκρίθηκε με την αρ.378/2020 αποφ. Οικ.Επιτροπής ΠΔΕ)
ζ. Ημερομηνία συμφωνητικού αρχ.σύμβασης :	22-08-2018
η. Ημερομηνία συμφωνητικού 1 ^{ης} Συμπ.Σύμβασης:	(προς υπογραφή)

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	22-08-2018
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	22-08-2019
γ. 1 ^η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	31-12-2019/ αρ.αποφ. 1952/2019
δ. 2 ^η Παράταση εργασιών:	30-04-2020 (αρ.αποφ.128/2020)
ε. 3 ^η Παράταση εργασιών:	30-12-2020 (υπό έγκριση)

Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από 24-03-20 (Α.Π 79353/1840/24-03-20) αίτησή του , αιτείται την παράταση των εργασιών έως 30-12-20 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 παρ.8α του Ν.4412/2016 και βάσει του άρθρου 60 ΦΕΚ αρ.68/20-3-20 (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) για την ολοκλήρωση του έργου αφενός εξαιτίας του κορονοϊού COVID-19 και αφετέρου της σε αναμονή έγκρισης 1^{ης} Συμπλ.Σύμβασης του έργου.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαιώσεως εργασιών του έργου του θέματος είναι μέχρι 30-04-20 (αρ. αποφ.128/20 Οικ. Επιτροπής). Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 95% του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Οι εναπομείνουσες εργασίες (αντιστοιχούν στο 5% του έργου) είναι εργασίες σήμανσης (τοποθέτηση στηθαίων).

Η αντιπυρική περίοδος (31-05-2019 έως 31-10-2019) και οι χειμερινές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ) του έτους 2020 καθώς και τα μέτρα (άρθρο 60 ΦΕΚ αρ 68/20-03-20) που τέθηκαν σε ισχύ από 23-3-20 για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1)για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων που υπολείπονται της αρχικής σύμβασης απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση (κίνδυνος πυρκαγιάς) .) Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/2020 Πυροσβεστική διάταξη Περιφ/κής Πυρ/κής Δ/σης Δυτ.Ελλάδος «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις » από 1-05-20 μέχρι 31-10-20 « ...απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας...».

Ο ανάδοχος υπέβαλλε στην Υπηρεσία τη με Αρ.Πρωτ. 93028/2129/16-04-20 αίτησή του σύμφωνα με την οποία αιτείται την άδεια μερικής κατάληψης του οδοστρώματος από Πύργο μέχρι Αρχαία Ολυμπία - Όρια Νομού από 17-04-20 μέχρι 17-08-20, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες σήμανσης που αφορούν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο (τοποθέτηση στηθαίων) και στην 1^η Συμπλ. Σύμβαση εργασίες ασφαλικών, σήμανσης πρασίνου και Η/Μ.

Κατόπιν προφορικής συνεννοήσεως του αναδόχου με την πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ηλείας θα του επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης στηθαίων μέχρι 31-05-20 εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Επειδή αφενός το μήκος των τοποθετούμενων στηθαίων είναι μεγάλο (2.000μ) και αφετέρου η άρση των υποβληθέντων μέτρων θα είναι σταδιακή (με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης – διαμονής – σίτισης) δεν δύναται να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων μέχρι την 31-05-20.

2)με την υπ.αριθμ.378/2020 απόφαση Οικ.Επιτροπής ΠΔΕ εγκρίθηκε η σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ποσού 154.232,99€ με Φ.Π.Α σύμφωνα με την εγκύκλιο 8 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 156 παρ.1 και άρθρο 132 παρ.2 του Ν.4412/2016 που περιλαμβάνει εργασίες χωματοουργικών, ασφαλικών, πρασίνου και Η/Μ εργασιών.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 3^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-12-20 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόλα Θεόδωρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 79353/1840/07-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης Αρχικής Σύμβασης: 2.419.354,84€ (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Μελέτης 1^{ης} Συμπ.Σύμβασης:124.238,24€(χωρίς Φ.Π.Α)/154.232,99€ (με Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: 'ΟΔΟΣ ΑΤΕ', έως **30/08/2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα