



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 18 Μαΐου 2020
Αρ. Πρωτ: 105978/719

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **523/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **107489/2518/08-05-2020** (ορθή επανάληψη στις 12-05-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **523/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός μελέτης: 5.000.000,00€, Χρηματοδότηση: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:111842/747/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 523/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός μελέτης: 5.000.000,00€, Χρηματοδότηση: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **107489/2518/08-05-2020** (ορθή επανάληψη στις 12-05-2020) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Για την έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 5.000.000€

Χρηματοδότηση: 2014ΕΠ50100002

Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 292425/7835/26-01-2018 ΑΔΑ:7ΤΝΒ7Λ6-ΗΡΟ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	5.000.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	04-04-2018
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	69,79 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	1510/2018
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 1.218.344,50€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 1.510.747,18€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	04-12-2018

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	04-12-2018
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	04-12-2019
γ. 1 ^η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	(30-04-2020 αρ. αποφ.366/20 οικ. Επιτροπής)
δ. 2 ^η Παράταση εργασιών :	(υπό έγκριση μέχρι 30-12-20)

Β.ΑΙΤΗΜΑ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από 24-03-20 (Α.Π 79378/1843/24-03-20) αίτησή του , αιτείται την παράταση των εργασιών έως 30-12-20 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 παρ.8α του Ν.4412/2016 και βάσει του άρθρου 60 ΦΕΚ αρ.68/20-3-20 (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) για την ολοκλήρωση του έργου εξαιτίας του κορονοϊού COVID-19.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η προθεσμία περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος είναι μέχρι 30-04-20 (αρ. αποφ.366/20 οικ. Επιτροπής). Εντός της συμβατικής προθεσμίας έχει εκτελεστεί το 95% του συμβατικού αντικειμένου του έργου. Οι εναπομείνουσες εργασίες (αντιστοιχούν στο 5% του έργου) είναι εργασίες σήμανσης (τοποθέτηση στηθαίων). Η αντιπυρική περίοδος (31-05-2019 έως 31-10-2019) και οι χειμερινές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ) του έτους 2020 δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) την υπ. αριθμ. 1/2020 Πυροσβεστική διάταξη Περιφ/κής Πυρ/κής Δ/σης Δυτ.Ελλάδος «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις » σύμφωνα με την οποία από 1-05-20 μέχρι 31-10-20 « ...απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας...».

2) το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση (κίνδυνος πυρκαγιάς) .

3) το άρθρο 60 ΦΕΚ αρ 68/20-03-20(πράξη νομοθετικού περιεχομένου) με το οποίο υποβλήθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από 23-3-20 μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19.

4) το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα γραφεία και τα συνεργεία λειτουργούν είτε με απομακρυσμένη εργασία είτε με το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας αντίστοιχα. Τα συνεργεία επιπλέον λόγω των υποβληθέντων μέτρων αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης (απόσταση από την έδρα της εταιρείας, αριθμός ατόμων ανά όχημα), δυσκολίες διαμονής και σίτισης.

5) το γεγονός ότι εκκρεμεί η έγκριση της 1^{ης} Συμπλ.Σύμβασης του έργου.

6) το γεγονός ότι ο ανάδοχος υπέβαλλε στην Υπηρεσία τη με Αρ.Πρωτ. 93458/2139/21-04-20 αίτησή του σύμφωνα με την οποία αιτείται την άδεια μερικής κατάληψης του οδοστρώματος στην «9Α Πάτρα-Πύργος», προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες σήμανσης, ασφαλτόστρωσης και εργασίες πρασίνου που αφορούν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο (τοποθέτηση στηθαίων) και στην υπό έγκριση 1^η Συμπλ. Σύμβαση (εργασίες ασφαλτικών, πρασίνου όπου απαιτείται πριν την ασφαλτόστρωση και σήμανσης).

Κατόπιν προφορικής συνεννόησης του αναδόχου με τις αντίστοιχες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Νομού Αχαΐας και Ηλείας θα του επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης στηθαίων μέχρι 31-05-20 εφόσον ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

7) το γεγονός ότι η άρση των υποβληθέντων μέτρων θα είναι σταδιακή και δεν δύναται να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων μέχρι τις 31-05-20.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} παράταξης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-12-20 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Δ/ντη της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:107489/2518/08-05-2020 (ορθή επανάληψη στις 12-05-2020) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Ν.Ε.Ο. 9α ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ», Προϋπολογισμός μελέτης: 5.000.000,00€, Χρηματοδότηση: 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: «ΟΔΟΣ ΑΤΕ», μέχρι **30-12-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8^α του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα