



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 3 Ιουνίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 124946/815

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **583/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**114396/2333/27-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **583/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ». Προϋπολογισμού: 137.121,25€ μετά του Φ.Π.Α. ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002), Αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 27/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:126589/829/28-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ.Απόφασης 583/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ». Προϋπολογισμού: 137.121,25€ μετά του Φ.Π.Α. ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002), Αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **114396/2333/27-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 500.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 26.11.2018

Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002)

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 137.121,25 / 20.05.2019

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 19.01.2020

5. 1<sup>η</sup> Παράταση : 19.05.2020

6. Προτεινόμενη 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας : 19.08.2020

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 19.08.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 480/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., καθώς οι διαδικασίες υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης καθυστέρησαν λόγω και των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης COVID 19 (αδυναμία σύγκλισης Τεχνικού Συμβουλίου, εκ περιτροπή εργασία υπαλλήλων κοκ).

Η συμπληρωματική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί εντός 10 ημερών.

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Γουναρόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑ», ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002).

4. Την από 20.05.2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 134.148,92 € με το ΦΠΑ.

5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 19/01/2020.

6. Την από 18/05/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 19/08/2020 προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 480/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., καθώς οι διαδικασίες υπογραφής

της συμπληρωματικής σύμβασης καθυστέρησαν λόγω και των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης COVID 19 (αδυναμία σύγκλισης Τεχνικού Συμβουλίου, εκ περιτροπή εργασία υπαλλήλων κοκ).

Να σημειώσουμε πως οι πρόσδετες εργασίες, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση και επισημάνθηκαν και στην 2<sup>η</sup> εγκεκριμένη παράταση είναι λόγω α) των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου κατέστησαν απαγορευτικές οι εργασίες στον εν λόγω χειμάρρο για το διάστημα αυτό β) επειγουσών εργασιών που είναι αναγκαίο να εκτελεστούν στη θέση Κυριακαίικα της Τοπικής Ενότητας Κυπαρισσίου του Δήμου Ερυμάνθου κατόπιν αιτήματος του Δήμου για άμεση αποκατάσταση των αναχωμάτων προς τον δημόσιο δρόμο προς αποφυγή υποσκαφής αυτού από την ορμητικότητα του χειμάρρου.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για 3 (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι 19/08/2020.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

**Προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 480/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., καθώς οι διαδικασίες υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης καθυστέρησαν λόγω και των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης COVID 19 (αδυναμία σύγκλισης Τεχνικού Συμβουλίου, εκ περιτροπή εργασία υπαλλήλων κοκ).**

Για την πιστοποίηση και αποπληρωμή των εργασιών αυτών έχει εγκριθεί από την Ο.Ε. με την απόφαση 480/2020 σχετικός 2ος Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση (1η Σ.Σ.) εργασιών ήσσονος σημασίας σε ποσοστό 13,44% της συμβατικής δαπάνης και έχει σταλεί η συμπληρωματική σύμβαση προς υπογραφή.

Για τους ανωτέρω λόγους, **προτείνουμε η παράταση να δοθεί για 3 (τρεις) μήνες, ήτοι μέχρι 19/08/2020.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 114396/2333/27-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ Ή ΟΜΟΡΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΥΤΟΥ, Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ». Προϋπολογισμού: 137.121,25€ μετά του Φ.Π.Α. ΣΑΕΠ 501 (2015ΕΠ50100002), Αναδόχου: ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» μέχρι 19/08/2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ης</sup> συμπληρωματικής σύμβασης, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την 480/2020 (ΑΔΑ: ΨΨΣΛ7Λ6-6ΝΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., καθώς οι διαδικασίες υπογραφής της συμπληρωματικής σύμβασης καθυστέρησαν λόγω και των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης COVID 19 (αδυναμία σύγκλισης Τεχνικού Συμβουλίου, εκ περιτροπή εργασία υπαλλήλων κοκ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα