



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 12 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 133376/857

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **597/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**122876/2500/04-06-2020** (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **597/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 9^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 135934/873/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 597/2020

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**122876/2500/04-06-2020** (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 11/05/2020 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/122876/2500) αίτησης της εργοληπτικής επιχείρησης ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, (τέσσερις μήνες) ήτοι έως 26-10-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 28-05-2020 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 26-09-2020 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 698.428,04€ /26.08.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 26.02.2020
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 26.6.2020
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 7,55%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 2,73%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 26.09.2020

6. Το γεγονός ότι οι εργασίες σκυροδέτησης και διάστρωσης των ασφαλικών στρώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκτέλεσης των τεχνικών έργων.

Εισηγούμαστε, σύμφωνα με την από 28-05-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση, του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» μέχρι 26.09.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Η από 28-05-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων».
4. Την από 26-5-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι 26-10-2020.
5. Την από 26-08-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 698.428,04€ και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 26/02/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.
6. Την 111/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΖΨ7Λ6-ΡΩ3) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας μέχρι 26-6-2020.
7. Το γεγονός ότι οι εργασίες σκυροδέτησης και διάστρωσης των ασφαλικών στρώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκτέλεσης των τεχνικών έργων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας για τρεις μήνες μέχρι 26-09-2020, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκτέλεσης των τεχνικών έργων.

Πάτρα, 28/05/2020

Ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων

Παν. Φλωράτος - Πολιτικός Μηχ/κος

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:122876/2500/04-06-2020 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2018ΕΠ00100008, Αναδόχου: ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, για τρεις μήνες μέχρι 26-09-2020, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκτέλεσης των τεχνικών έργων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα