



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 16 Ιουνίου 2020  
Αρ. Πρωτ: 140724/892

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **626/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**124684/2523/11-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **626/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», Προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, Αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 141033/897/11-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 626/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», Προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, Αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**124684/2523/11-06-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Κατόπιν (α) της από 27/05/2020 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/124684/2523) αίτησης του ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ , αναδόχου του έργου «**Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα**», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για εκατόν είκοσι δύο (123) ημέρες, (τέσσερις μήνες) ήτοι έως 01-11-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 09-06-2020 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι **01-10-2020** και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου.
4. Τα στοιχεία του έργου :
 

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	:1.500.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004.
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 549.355,56€ /01.07.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 01.07.2020
Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου	: 67,55%
Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου	: 64,75%
5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 01.10.2020
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (σκυρόδετηση κ.τ.λ.) και διάστρωσης των ασφαλικών στρώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου μέχρι τέλος Απριλίου. Επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες εκτέλεσης των τεχνικών έργων.

Εισηγούμεστε, σύμφωνα με την από 09-06-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως με αναθεώρηση, του έργου: «Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα» μέχρι 01.10.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Η από 09-06-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «**Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα**».
4. Την από 27-5-2020 αίτηση του αναδόχου Σπυράτος Λάμπρος ΕΔΕ του έργου: «**Συντήρηση οδού Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα**», με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **01-11-2020**.
5. Την από 01-07-2020 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 549.355,56€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 01/07/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό Αίγιο-Φτέρη-Καλάβρυτα.
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες σκυροδέτησης και διάστρωσης των ασφαλτικών στρώσεων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στην περιοχή των έργων μέχρι τέλος Απριλίου. Επίσης, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID -19) για μεγάλο χρονικό διάστημα την προηγούμενη περίοδο είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας για τρεις μήνες μέχρι **01-10-2020**, με αναθεώρηση, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 124684/2523/11-06-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΙΟ-ΦΤΕΡΗ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.500.000,00€, χρηματοδότηση από ΣΑΕΠ501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004, Αναδόχου: ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΔΕ» **μέχρι 01-10-2020**, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016, επειδή η αδυναμία ολοκλήρωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες στην περιοχή του έργου λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέχρι τέλος Απριλίου καθώς και λόγω του γεγονότος ότι για τον περιορισμό της διασποράς του

κορωνοϊού για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες των τεχνικών έργων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα